

Stavba: Sladovka SO 02 Běžecký tunel a zázemí LA

týden relizace od předání staveniště		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34-40
		18.5.2020																																28.12.2020	
1	Převzetí staveniště, vytyčení IS, ZS	--																																	
2	Zemní práce - skryvka, hloubení, odvozy, skládka, pažení, čerpání, hutněná pláň																																		
3	Základy, monolitické konstrukce, zdi podpěrné a volné, sloupy, pilíře,						1						2																						
4	Izolace proti vodě																																		
5	Přípojky IS																																		
6	Stěny, příčky , stropní kce, schodiště																																		
7	Podlahy a podlahové kce																																		
8	Ocelová konstrukce,																				3														
9	Tribuna - zemní těleso, základy, prefabrikáty T1 - dodávka - osazení, kompletace																				3 A														
10	Izolace tepelné, Izolace akustické, itolace střech																																		
11	ZTI, rozvody, kompletace																																		
12	VZT, vytápění, rozvody, kompleace																																		
13	Elektroinstalace - rozvody - kompletace																																		
14	Úprava povrchů vnitřní																												4						
15	Úprava povrchů vnější																																		
16	Podlahy - z dlaždic, povlakové, z kamene																																		
17	Konstrukce tesařské																																		
18	Konstrukce klempířské																																		
19	Konstrukce truhlářské, výplně otvorů																																		
20	Obklady keramické																																		
21	Nátěry, malby																																		
22	Komunikace, zpevněné plochy, ČTÚ, DZ																																		
23	Doplňující kce, vybavení, dokončovací práce, sport. povrchy																																		
24	Kompletace stavby, dodávky, zkoušky																																		
25	DSP, předání, vyklizení staveniště																																		
26	Kolaudace																																		

Plán měsíčních nákladů vč.DPH (tis Kč)	3512	5937	6460	7295	6804	4869	6227	5501	334
--	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Termínové milníky SOD (sankční) - návrh

- 1
- ŽB monolitická základová deska (černá vana)
- 2
- ŽB stěnová kce v kombinaci se žzb sloupy, založená na žzb monolitické základové desce
- 3
- Ocelová sekundární konstrukce vrchní stavby - navazující na primární OK (zastřešení trapézovým plechem)
- 3 A
- Dodávka prefa dílů tribuny na místo před kompletací 1NP a zastřešení tribuny
- 4
- Rozvody ZTI, VZT, Elektro, - kompletace vnitřních omítek

týden od předání staveniště
6
13
19
19
28