

ID	<div><div></div><div>Režim úkolu</div></div>	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div><div>08.05.</div><div>15.05.</div><div>22.05.</div><div>29.05.</div><div>05.06.</div><div>12.06.</div><div>19.06.</div><div>26.06.</div><div>03.07.</div><div>10.07.</div><div>17.07.</div><div>24.07.</div><div>31.07.</div><div>07.08.</div><div>14.08.</div><div>21.08.</div><div>28.08.</div><div>04.09.</div><div>11.09.</div><div>18.09.</div><div>25.09.</div><div>02.10.</div><div>09.10.</div><div>16.10.</div><div>23.10.</div><div>30.10.</div><div>06.11.</div><div>13.11.</div><div>20.11.</div></div> <div><div>červen</div><div>červenec</div><div>srpen</div><div>září</div><div>říjen</div><div>listopad</div></div>																									
1	<div><div></div><div></div></div>	I.etapa Oprava Antůškova od kř.Čechova - kř. J. Franka úsek 1	56 dny?	15.05. 23	31.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
2	<div><div></div><div></div></div>	Přípravné práce				<div><div></div><div></div></div>																									
3	<div><div></div><div></div></div>	Návrh a povolení DIO	30 dny	15.05. 23	23.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
4	<div><div></div><div></div></div>	Předání a převzetí staveniště	1 den	12.06. 23	12.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
5	<div><div></div><div></div></div>	Vytýčení inženýrských sítí před frézováním	5 dny	19.06. 23	23.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
6	<div><div></div><div></div></div>	Realizace stavebních prací	31 dny	19.06. 23	31.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
7	<div><div></div><div></div></div>	Instalace DIO	1 den	26.06. 23	26.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
8	<div><div></div><div></div></div>	Odfrézování poškozeného krytu do 10cm	2 dny	27.06. 23	28.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
9	<div><div></div><div></div></div>	Vytýčení inženýrských sítí po frézování	2 dny	29.06. 23	30.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
10	<div><div></div><div></div></div>	Ruční dobourání u obrub, okolo šachet a revizních vpustí	3 dny	29.06. 23	03.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
11	<div><div></div><div></div></div>	Vytrhání poškozených obrub	2 dny	03.07. 23	04.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
12	<div><div></div><div></div></div>	Stanovení rozsahu sanací a lokálních oprav podkladních vrstev	2 dny	07.07. 23	10.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
13	<div><div></div><div></div></div>	Vybourání poškozených podkladních vrstev v místech sanací a oprav	2 dny	10.07. 23	11.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
14	<div><div></div><div></div></div>	Provedení lokálních sanací a oprav ŠD a SC	3 dny	13.07. 23	17.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
15	<div><div></div><div></div></div>	Osazení obrub	5 dny	10.07. 23	14.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
16	<div><div></div><div></div></div>	Oprava chodníků doplní podkladů ŠD a kryt ACO do tl. 7cm, zámková dlažba	5 dny	13.07. 23	19.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
17	<div><div></div><div></div></div>	Výšková úprava šoupat, mříží a poklopů RŠ	4 dny	18.07. 23	21.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
18	<div><div></div><div></div></div>	Řezání asfaltového krytu v napojení	1 den	21.07. 23	21.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
19	<div><div></div><div></div></div>	Ruční dobourání míst napojení	1 den	21.07. 23	21.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
20	<div><div></div><div></div></div>	Provedení infiltračního postřiku	1 den	24.07. 23	24.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
21	<div><div></div><div></div></div>	Provedení ložné vrstvy krytu	2 dny	25.07. 23	26.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
22	<div><div></div><div></div></div>	Provedení obrusné vrstvy krytu	2 dny	27.07. 23	28.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
23	<div><div></div><div></div></div>	Ošetření spár v napojení na stávající povrchy a v místech rámu vpustí prořezání a zalití asf.zálivkou	2 dny	29.07. 23	31.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
24	<div><div></div><div></div></div>	Odstranění DIO	1 den	31.07. 23	31.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
25	<div><div></div><div></div></div>	Úprava podkladů místních komunikací /stržení a vyrovnaní/	5 dny	19.06. 23	23.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
26	<div><div></div><div></div></div>	Pokládka asfaltového recyklátu finišerem na místních komunikacích do 15kr	2 dny	27.06. 23	28.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
27	<div><div></div><div></div></div>	Dokončení etapy	1 den	31.07. 23	31.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
28	<div><div></div><div></div></div>	Předání a převzetí etapy	1 den	31.07. 23	31.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
29	<div><div></div><div></div></div>	II. etapa Oprava ulice K Tužince od kř.K.Světlé ke kř.Seifertova úsek 2	90 dny?	15.05. 23	15.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
30	<div><div></div><div></div></div>	Přípravné práce				<div><div></div><div></div></div>																									
31	<div><div></div><div></div></div>	Návrh a povolení DIO	30 dny	15.05. 23	23.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
32	<div><div></div><div></div></div>	Předání a převzetí staveniště	1 den	12.06. 23	12.06. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
33	<div><div></div><div></div></div>	Vytýčení inženýrských sítí před frézováním	3 dny	24.07. 23	26.07. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
34	<div><div></div><div></div></div>	Realizace stavebních prací	40 dny	24.07. 23	15.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
35	<div><div></div><div></div></div>	Instalace DIO	1 den	01.08. 23	01.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
36	<div><div></div><div></div></div>	Odfrézování poškozeného krytu do 10cm	3 dny	02.08. 23	04.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
37	<div><div></div><div></div></div>	Vytýčení inženýrských sítí po frézování	2 dny	08.08. 23	09.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
38	<div><div></div><div></div></div>	Ruční dobourání u obrub, okolo šachet a revizních vpustí	7 dny	04.08. 23	14.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
39	<div><div></div><div></div></div>	Vytrhání poškozených obrub	4 dny	07.08. 23	10.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
40	<div><div></div><div></div></div>	Stanovení rozsahu sanací a lokálních oprav podkladních vrstev	1 den	14.08. 23	14.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
41	<div><div></div><div></div></div>	Vybourání poškozených podkladních vrstev v místech sanací a oprav	4 dny	15.08. 23	18.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
42	<div><div></div><div></div></div>	Provedení lokálních sanací a oprav ŠD a SC	5 dny	17.08. 23	23.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
43	<div><div></div><div></div></div>	Osazení obrub	6 dny	14.08. 23	21.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
44	<div><div></div><div></div></div>	Oprava chodníků doplní podkladů ŠD a kryt ACO do tl. 7cm, zámková dlažba	6 dny	18.08. 23	25.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
45	<div><div></div><div></div></div>	Výšková úprava šoupat, mříží a poklopů RŠ	4 dny	25.08. 23	30.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
46	<div><div></div><div></div></div>	Řezání asfaltového krytu v napojení	1 den	31.08. 23	31.08. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
47	<div><div></div><div></div></div>	Ruční dobourání míst napojení	2 dny	31.08. 23	01.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
48	<div><div></div><div></div></div>	Provedení infiltračního postřiku	1 den	01.09. 23	01.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
49	<div><div></div><div></div></div>	Provedení ložné vrstvy krytu	3 dny	04.09. 23	06.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
50	<div><div></div><div></div></div>	Provedení obrusné vrstvy krytu	2 dny	07.09. 23	08.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
51	<div><div></div><div></div></div>	Ošetření spár v napojení na stávající povrchy a v místech rámu vpustí prořezání a zalití asf.zálivkou	2 dny	11.09. 23	12.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									
52	<div><div></div><div></div></div>	Odstranění DIO	1 den	15.09. 23	15.09. 23	<div><div></div><div></div></div>																									

Projekt: Opravy MK 2023

Datum: 18.04. 23

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadáného úkolu

Stránka 1

[illegible]

ID	<div><div>i</div></div> Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	<div><div>08.05.</div><div>15.05.</div><div>22.05.</div><div>29.05.</div><div>05.06.</div><div>12.06.</div><div>19.06.</div><div>26.06.</div><div>03.07.</div><div>10.07.</div><div>17.07.</div><div>24.07.</div><div>31.07.</div><div>07.08.</div><div>14.08.</div><div>21.08.</div><div>28.08.</div><div>04.09.</div><div>11.09.</div><div>18.09.</div><div>25.09.</div><div>02.10.</div><div>09.10.</div><div>16.10.</div><div>23.10.</div><div>30.10.</div><div>06.11.</div><div>13.11.</div><div>20.11.</div></div>
106		Provedení ohrusné vrstvy krytu	2 dny	10.11. 23	13.11. 23	
107		Ošetření spár v napojení na stávající povrchy a v místech rámu vpustí prořezání a zalití asf.zálivkou	2 dny	14.11. 23	15.11. 23	
108		Odstranění DIO	1 den	17.11. 23	17.11. 23	
109		Úprava podkladů místních komunikací /stržení a vyrovnání/	5 dny	10.10. 23	16.10. 23	
110		Pokládka asfaltového recyklátu finišerem na místních komunikacích do 15km	2 dny	18.10. 23	19.10. 23	
111		Dokončení etapy	3 dny	20.11. 23	22.11. 23	
112		Předání a převzetí etapy	3 dny	20.11. 23	22.11. 23	

Projekt: Opravy MK 2023
Datum: 18.04. 23

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

◆

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

◆

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

◆

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaneého úkolu

↓

Stránka 3