


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:1 / 2025

Předmět změny:	Odstranění stávající vrstvy asfaltu na podlaze
Důvod změny:	Technologicky není možné lepit nášlapnou vrstvu na asfaltovou plochu
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Po odstranění stávajících dřevěných parket bylo zjištěno, že jsou lepené na asfaltovou vrstvu v tl. Cca 5-25 mm. Rozsah je v části 1.NP+2.NP. Musí tak dojít k ručnímu mechanickému odstranění asfaltové vrstvy. Položka není obsahem rozpočtu k SoD.	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení /-snížení ceny:	54 076,80 Kč
VLIV NA	Vliv na harmonogram prací		NE	
TERMÍN:	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 190 256 01 BENEŠOV (282) Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 14/11/25 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	NOVE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ PO ODKLTÍ.	6.11.2025 Datum, podpis a razítko



Spolufinancováno Evropskou unií

Změnový list č.1

Projekt: Zázeší pro Městskou knihovnu Benešov,	
reg. č. CZ.06.04.04/00/22_016/0005322	
Datum:	28.07.2025
Vypracoval:	Petr Švestka

Popis změny a její účel:
Po odstranění stávajících dřevěných parket bylo zjištěno, že jsou lepené na asfaltovou vrstvu v tl. cca 5-25 mm. Rozsah je v části 1. + 2.NP. Musí tak dojít k ručnímu mechanickému odstranění asfaltové vrstvy. Položka není obsahem rozpočtu

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	cenová úroveň
	712	Povlakové krytiny					
1	712300843R	Odstranění od zbytkového asfaltu odsekáním, včetně odvozu do 5 km a poplatku za skládku	m2	419,200	129,00 Kč	54 076,80 Kč	ÚRS 2025/ II
celkem bez DPH						54 076,80 Kč	



  Benešov	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST


Číslo:2 / 2025

Předmět změny:	Odstranění stávající elektroinstalace v 1.NP a 2.NP
Důvod změny:	Stávající elektroinstalace musí být demontována z důvodu postupu dalších stavebních prací
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: V rámci rekonstrukce a realizace konstrukcí budou odstraněny původní elektrické rozvody vedené v podhledech, stěnách a stropěch. Zároveň jsou demontovány veškerá původní svítidla, elektro kabely, zásuvky, vypínače a ostatní elektronická zařízení v rozsahu 1.NP a 2.NP – vícepráce – položka není v rozpočtu	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			XXXXXX
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	50 293,10 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV Datum, podpis a razítko 

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

  Benešov	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:3 / 2025

Předmět změny:	Demontáž stávajícího kazetového podhledu – 1.NP
Důvod změny:	Navýšení výměry oproti rozpočtu
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Při demontáži kazetového podhledu v místnosti č. 1.2+1.5+1.6 -1.NP bylo dle skutečného rozsahu zjištěno množství ve větším rozsahu. Položka je obsahem rozpočtu - navýšení výměry dle skutečnosti	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	54 587,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko 14/11/25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		6.11.2025 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S

ZMĚNOVÝ LIST


Číslo:4 / 2025

Předmět změny:	Ruční demontáž stávajících mramorových dlažeb – 1.NP
Důvod změny:	Požadavek investora a AD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	

Popis změny: Na základě požadavku investora dochází k ruční demontáži stávajících mramorových dlažeb - 1.NP - mč- 1.2+1.5. Dlažby budou očištěny a uloženy pro budoucí použití. Položka není obsahem rozpočtu .

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	44 968,00 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV Datum, podpis a razítko 29.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 14/11/25 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	ZACHRANKA KVALITNÍHO MATERIÁLU.	6.11.2025 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:5 / 2025

Předmět změny:	Odstranění stávající venkovní travertinové dlažby-pro další použití
Důvod změny:	Požadavek investora
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Na základě požadavku investora dochází k ruční demontáži venkovního stávajícího travertinového obkladu. Obklad bude očištěn a uložen pro budoucí použití. Položka není obsahem rozpočtu - vícepráce	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	111 096,50 KČ
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení
	Jméno: Marek Atie		7.8.2025
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí
	Jméno:		Podpis

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		ZACHYTNÝ KVALITNÍHO KTERIKU. Datum, podpis a razítko 6.11.2025

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:6 / 2025

Předmět změny:	Přestěhování dřevěného modelu města Benešov
Důvod změny:	Požadavek investora
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Na základě požadavku investora dojde k přestěhování stávajícího modelu umístěného v prostoru foaer do prostor určených investorem v rámci jeho vlastních nemovitostí. Položka není obsahem rozpočtu - vícepráce	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	4 812,00Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		6.11.2025 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:8 / 2025

Předmět změny:	Navýšení m3 spádových klínů na střeše
Důvod změny:	V rozpočtu stavby málo m3 spádových klínů na střeše
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Rozpočet - 40,75 m3 - skutečnost dle atelier DEK - 50,76 m3 - rozdíl činní - 10,010 m3 - ještě byl snížen sklon na 2% a výchozí tl. 20 mm	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	25 525,50 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (282) Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko 14/11/25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		6.11.2025 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:9 / 2025

Předmět změny:	Doplnění betonové mazaniny
Důvod změny:	Po odstranění dřevěných parket 2.NP vznikl schod -27 mm
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Doplnění betonového potěru - 2.NP - 127,00 m2 v průměrné tl. 27 mm - položka není v rozpočtu	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	70 875,80 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (282) Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 14/11/25 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		NOVÉ SKUTEČNOSTI PO ODKRITÍ 6.11.2025 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:10 / 2025

Předmět změny:	SDK podhled v části 2.NP po dohodě zůstává a bude doplněn 1* záklopem deskou 12,5
Důvod změny:	Zachovat způsobilý stávající podhled
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Podhled SDK - 2.NP - mč - 2.1+2.2+2.3 - sdk podhled zůstává - budou vyspraveny otvory po světlech / 16*60*60 cm + 26*60*20 cm+zesílení nosné konstrukce SDK podhledu/	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:		14 dní	
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení/ snížení ceny:	-228 705 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací	NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla	NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.	Datum vystavení	Podpis
	Jméno: Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov	Datum přijetí	Podpis
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (282) Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko 14.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		POHECHÁVĚ KONSTRUKCE. Datum, podpis a razítko 6.11.2025

  Benešov	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:11 / 2025

Předmět změny:	Rekonstrukce vnějšího pláště fasády z keramických obkladů
Důvod změny:	Keramické obklady odpadávali
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Rekonstrukce vnějšího pláště fasády z keramických obkladů – ubourání stávajících keramických obkladů, rekonstrukce stávající atiky a následný obklad z očištěných keramických obkladů	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	139 005,55 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení
	Jméno: Marek Atie		7.8.2025
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		6.11.2025 Datum, podpis a razítko

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S

ZMĚNOVÝ LIST


Číslo:12 / 2025

Předmět změny:	Bourání a následné doplnění skladeb podlahy dle vyjádření statika 1.NP
Důvod změny:	Zesílení stropní konstrukce
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	

Popis změny: Bourání a následné doplnění skladeb podlahy dle vyjádření statika 1.NP – betonová mazanina C 20/25 s kari sítí+kročejová izolace minerální vata NT

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	71 586,55 Kč
VLIV NA	Vliv na harmonogram prací		NE	
TERMÍN:	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	7.8.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (282) Datum, podpis a razítko 29.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko 19/11/25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		NOVE SKUTEČNOSTI PO ODKRYTÍ. Datum, podpis a razítko 6.11.2025

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S



ZMĚNOVÝ LIST



Číslo:14 / 2025



Předmět změny:	Doplnění jedné vrstvy TI – EPS 150 v tl. 100 mm na střechu
Důvod změny:	Zesílení tepelné izolace v nejnižším bodě
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	

Popis změny: Doplnění jedné vrstvy TI – EPS 150 v tl. 100 mm na střechu

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	166 924,85 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení
	Jméno: Marek Atie	20.10.2025	Podpis
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí
	Jméno:		Podpis

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		
		

NOVÉ SKUTEČNOSTI PO ODKRYTÍ



Změnový list	č. 14
--------------	-------

Petr Švestka

Popis změny a její účel: Doplnění jedné vrstvy TI - EPS 150 v tl. 100 mm na střechu - požadavek AD

[illegible]


 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo: 15 / 2025
--------------	------------------

Předmět změny:	Doplnění nášlapné vrstvy - lodžie - 2.NP
Důvod změny:	Ochrana podlahy proti vodě
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Na stávající betonovou podlahu se provede hydroizolační skladba / od firmy PCI/	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny:	90 856,50 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení
	Jméno:	Marek Atie	20.10.2025
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 Datum, podpis a razítko 14.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		6.11.2025
Mám následující připomínky:		Datum, podpis a razítko



Změnový list	č. 15
--------------	-------

Petr Švestka

Popis změny a její účel:

Doplnění nášlapné vrstvy - hydroizolace - lodžie - 2.NP - požadavek AD - celková plocha 71,4 m2

[illegible]

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:16 / 2025

Předmět změny:	Změna dispozice WC – 2.NP
Důvod změny:	Skutečné rozměry WC nesouhlasí s PD
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: AD provedl náskres skutečného provedení WC – zruší se jedno umyvadlo a jedny dveře D2 a jeden pisoár	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:		14 dní	
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení/ snížení ceny:	- 28 485,00 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení
	Jméno: Marek Atie	20.10.2025	Podpis
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí
	Jméno:		Podpis

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (882) Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		 14/11/25 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	NOVÉ SKUTEČNOSTI NA STUDBĚ.	 6.11.2025 Datum, podpis a razítko



Projekt: Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov,

Datum:

Vypracoval:	Petr Švestka
-------------	--------------

Popis změny a její účel:

Změna v dispozici - sociální zařízení 2:NP+navýšení 1* umyvadlo - v rozpočtu m.j. = 0

[illegible]

  Benešov	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:17 / 2025

Předmět změny:	Doplnění AUDIO
Důvod změny:	Komunikace a ozvučení uvnitř objektu
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	

Popis změny: Provede se kabeláž včetně dvou nových reproduktorů

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní	
Vliv na CENU:		ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny :	11 795,00 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE	
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE	
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení	Podpis
	Jméno:	Marek Atie	20.10.2025	
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí	Podpis
	Jméno:			

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (282) Datum, podpis a razítko 24.11.25

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucík s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		14.11.25 Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:	NOVÝ POZDRAVEK ZADAVATELE	Havlíček 6.11.2025 Datum, podpis a razítko



č. 17

Datum:

Petr Švestka

1

Doplnění AUDIO - požadavk AD - 1. + 2.NP

[illegible]

 	Objednavatel:	Město Benešov
	Zhotovitel:	BDS Benešov s.r.o.
	Název zakázky:	Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
	Dotační titul:	CZ.06.04.04/00/22_016/0005322
	Číslo zak. objed.	2510746
	Číslo zak. zhoto.	2503 S


ZMĚNOVÝ LIST

Číslo:18 / 2025

Předmět změny:	Doplnění záchytný žebřík na fasádu
Důvod změny:	Dostupnost na střešní konstrukci
Odkaz na jiné dokumenty:	
Odkaz na přílohy:	
Popis změny: Bude dodán a osazen záchytný žebřík na fasádu <i>, Předavač objednavatel</i>	

Požadovaný termín pro odsouhlasení a nařízení změny:			14 dní
Vliv na CENU:	ANO	Navrhovaná hodnota celkového zvýšení / snížení ceny :	97 094,40,00 Kč
VLIV NA TERMÍN:	Vliv na harmonogram prací		NE
	Vliv na datum dokončení a předání díla		NE
PŘEDAL:	BDS Benešov s.r.o.		Datum vystavení
	Jméno: Marek Atie		24.10.2025
PŘEVZAL:	Město Benešov		Datum přijetí
	Jméno:		

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Za Město Benešov	Ing. Roman Tichovský	Ing. Miroslav Makovička
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (262) Datum, podpis a razítko <i>25.11.25</i>

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Technická dozor stavebníka	Kucik s.r.o. – Ing. Martin Kučera	
Schvaluji bez připomínek		
Mám následující připomínky:		<i>14/11/25</i>  Datum, podpis a razítko

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZÁSTUPCE OBJEDNAVATELE (k věcné podstatě změny, vlivu na cenu a termíny)		
Autorský dohled	Ing. Tomáš Havlíček	
Schvaluji bez připomínek		<i>Havlíček</i>
Mám následující připomínky:		<i>6.11.2025</i> Datum, podpis a razítko



Projekt: Zázemí pro Městskou knihovnu Benešov,

Vypracoval:	Petr Švestka
-------------	--------------

Doplnění ocelový žebřík

[illegible]