

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2012 na zhotovení díla  
„Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“

Město Benešov

Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 360 21 Benešov

IČ: 00231401

bankovní spojení: 27-320035309/0800 vedený u ČS a.s.

94-4813121/0710 vedený u ČNB Praha

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hlavnička

jednající ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

POHL CZ, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, PSČ: 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: 25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4934

bankovní spojení: č.ú.: 4200 388 669/6800 SBERBANK

jednající ve věcech smluvních: Ing. Václav Kovanda, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Milerski, vedoucí střediska inž. sítí výroby

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

### Preambule

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace projektu, které vyvolaly potřebu víceprací (dodatečných stavebních prací) nebo méněprací, se uskutečnilo jednací řízení podle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb, v platném znění (dále jen jednací řízení) na zhotovitele dodatečných stavebních prací.

Dodatek č.4 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijatých nabídky zhotovitele v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

### I.

#### Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že dodatkem č. 4 se rozsah projektu „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“ sjednaný SOD mění v rozsahu dle oceněných výkazů výměr pro vícepráce (dodatečné stavební práce) a méněpráce (neprovedené práce), které jsou přílohou zápisu z jednacího řízení.



Smluvní strany se dohodly na změně znění odstavce 5.1. v čl. V. Cena za dílo, platební podmínky“ takto :

## II.

### Cena díla

Cena prací podle tohoto Dodatku č. 4 je stanovena na základě Objednatelem přijatých nabídek Zhotovitele předložených v rámci jednacího řízení a činí ::

	Vícepráce (Kč)	Související méněpráce (Kč)
1. část změn	17 227 066,98	- 1 941 890,01

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 9.3.2012 na zhotovení díla “ Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov “:

Nové znění odst. 5.1. po přípočtu celkem 15 285 177Kč bude tato:

#### a) cena bez rezervy

5.1.1 Cena bez DPH a bez rezervy 199 609 004 Kč

(slovy: stodevadesátdevětmiliónůšestsetdevěttisícčtyři korun českých)

5.1.2 DPH ve výši 41 917 891 Kč

(slovy: čtyřicetjednamiliónů devětsetšestdesátisícšestsetdevadesátjedna korun českých)

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 241 526 895 Kč

(slovy: dvěšestčtyřicetjednamiliónůpětsetdvacetšestisícšestsetdevadesát pět korun českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

## III.

Sml. strany se dohodly, odst XIX. Závěrečná ustanovení se doplňují takto :

- 19.18 Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 19.19 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou.
- 19.20. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.21. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č.2a  
Změnový list č.2b  
Změnový list č.3  
Změnový list č.10  
Změnový list č.13  
Změnový list č.14



Změnový list č.15  
Změnový list č.18

V Benešově dne 10.9.2014

.....  
Objednatel

Ing. Jaroslav Hlavnička  
Starosta města Benešov



V Roztokách dne

.....

zhotovitel

Ing. Václav Kovanda

POHL cz, a.s.

člen představenstva

 **POHL cz, a.s.**  
Nádražní 25  
252 63 ROZTOKY  
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299  
IČO: 25606468 • DIČ: CZ25606468

