

od č. 1810742 / 2
(ev. č. 19 10 152

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. 1810742 ze dne 18.04.2018

Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov

v souladu s ustanovením § 2586 až § 2622 a § 2631 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. XI, Závěrečná ustanovení, bodem XI. 3. smlouvy o dílo.

Objednatel:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

gogolák+grasse

společnost Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse

IČ: 88009866
DIČ: CZ8708135799
Sídlo: Denisova 273/10, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. arch. Lukáš Grasse
Telefon: +420 728 555 462
Bankovní spojení: Fio banka a.s. Číslo účtu: 2101275416/2010

(dále také jen „Zhotovitel“)

se dohodly na následující změně smlouvy o dílo na Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci parku Klášterka, Benešov

I.

Změny ustanovení Smlouvy

1. Na straně objednatele dochází ke změně zástupce ve věcech smluvních, jímž je nadále Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města.

2. čl. III.1 Doba a místo plnění se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1.Fáze první A) Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) do 31.3.2019

1.2.Fáze druhá B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 30.9.2019

3. Doba plnění se mění z následujících důvodů: během zpracování projektu „Aktivizace parku Klášterka“

v termínu březen – červen 2018 byla uspořádána veřejná projednání soutěžní studie revitalizace parku s objednatelem a občany města, zároveň byla soutěžní studie projednána s dotčenými orgány (NPÚ a OŽP MÚ Benešov) a proběhl program projektu aktivizace parku; z projednání soutěžní studie a projektu aktivizace parku vyplynulo množství připomínek a podnětů, které vyžadovaly revizi řešení předloženého soutěžní studií. Objednatel předal zhotoviteli dne 3. 8. 2018 doplnění a revizi zaměření řešeného území, které je základním podkladem projekčních prací, 21. 9. 2018 pak zakres sítí TI včetně vyjádření správců. Předmětem revize studie, zpracovávané již nad aktuálním zaměřením, bylo přehodnocení dopravního řešení, včetně směrového a výškového řešení dle aktuálního zaměření včetně navazujících částí parku, zapracování výstupů z projektu „Sadové úpravy parku Klášterka 2018“ a „Dendrologický potenciál parku Klášterka“ a úpravy řešení vyplývající z veřejných projednání a projektu „Aktivizace parku Klášterka“, vše s důrazem na vysokou důležitost nalezení kvalitního řešení. Revize studie je podkladem pro zpracování projektu pro stavební povolení, jehož rozpracovanost byla představena na společném jednání dne 20. 12. 2018. Na tomto jednání byly projednány a odsouhlaseny navrhované úpravy včetně dopravního řešení parku a byly stanoveny body k dořešení (vstup uličkou na pozemku parc. č. 1289, využití objektu bývalé márnice pro zázemí východní části parku).

II.

Závěrečná ustanovení


- 1) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne **18-01-2019**


V Praze dne **15. 1. 2019**

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města




Ing. arch. Lukáš Grasse