

ap. č. 18 11 75 1/1
lv. č. 19 11 036

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811751 ze dne 01.10.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Lubošem Kurzem a Petrem Váňou
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ 43792553
Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 3300-121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2018 smlouvu o dílo č. 1811751 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Úprava ulice Zapova, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Na straně objednatele dochází ke změně zástupce ve věcech smluvních, jímž je nadále Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města.
- 3) Na straně zhotovitele dochází ke změně zástupce ve věcech smluvních, jímž je nadále Ing. Luboš Kurz a Petr Váňa
- 4) Vzhledem k výstavbu vyvolaným vícepracím a dále přerušením prací na chodnicích pro umožnění majitelům přilehlých domů realizaci izolací suterénů v souvislosti s rekonstrukcí chodníků a tím k posunutí realizace stavby do zimních měsíců, se stalo časové plnění nemožným z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Na základě článku III. odst. 6 se smluvní strany dohodly na přerušování prací a na úpravě termínu dokončení.

- 5) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín realizace: dokončení nejpozději do 31.07.2019 pro SO 101 komunikace a
SO 401 veřejné osvětlení
do 31.10.2019 pro SO 801 a 802 vegetační úpravy

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 27. 06. 2019


.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



Za zhotovitele:

V Benešově dne 27. 06. 2019


.....
Ing. Luboš Kurz
jednatel

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov [4]
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553