

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2010800 ze dne 03.06.2020

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Pazdera
se sídlem: Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim
zastoupený: Václavem Pazderou, jednatelem společnosti
IČO: 271 10 176
DIČ: CZ27110176
Bankovní spojení: ČS a.s. Vlašim
číslo účtu: 322667369/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 smlouvu o dílo č. 2010800 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Přístavba výtahu ZŠ Dukelská – stavební práce". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla byla zjištěna nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a překládkou sdělovacího kabelu CETIN a.s., která vyvolala prodloužení doby prováděných prací, zejména jednotlivých profesí (bourací práce, stavební práce a ocelová výroba výtahu).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín realizace: zahájení	po uzavření smlouvy o dílo a následném předání staveniště
dokončení	nejpozději do 15. listopadu 2020

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne: **31-08-2020**


Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Za zhotovitele:

Ve Vlašimi dne: **31-08-2020**


**Stavební firma
Pazdera s.r.o.**
258 01 Vlašim, Vlasákova 1635
Tel./Fax: 317 444 7844537, 317846759
IČ: 27110176 • DIČ: CZ27110176 ①

Stavební firma Pazdera s.r.o.