

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke **smlouvě o dílo č. 2111741** ze dne 30.12.2021

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Benešov**
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupený: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2021 smlouvu o dílo č. 2111741 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "**Výstavba malých vodních nádrží na Benešovském potoce – projektová dokumentace**". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že ujednání smlouvy mohou být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla došlo k prodlení, která znemožnila dodržení stanovených termínů z následujících důvodů:
 - K provedení inženýrskogeologického průzkumu nebylo možné přikročit v období zimní údržby a zároveň je nutné zcela uzavřít komunikaci III/1101. Zároveň lhůty od poptávky k realizaci vrtných prací jsou nyní až 4 měsíce. A uzavření komunikace je vázáno správními lhůtami dotčených úřadů.
 - Biologický průzkum lokality probíhá do konce června, jelikož je nutné podchytit především jarní období s hnízděním ptáků a rozmnožováním obojživelníků.

- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna doby díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Změny ustanovení Smlouvy Doba a místo plnění

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

2.1 Fáze první - A Zajištění průzkumů a podkladů

A.1 Inženýrsko-geologický průzkum - do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

2.2 Fáze druhá – B Projektová dokumentace – do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

2.3 Fáze třetí – C Inženýrská činnost za účelem povolení stavby - do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

2.4 Fáze čtvrtá – D Vydání společného rozhodnutí do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06