

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke **smlouvě o dílo č. 2310576** ze dne 26.04.2023

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Benešov
sídlo:	Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO:	00231401
DIČ:	CZ00231401
zastoupený:	Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Quo s.r.o.
se sídlem:	Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
zastoupený:	Ing. Miroslavem Borkovcem
IČO:	264 87 985
DIČ:	CZ 264 87 985
Bankovní spojení:	KB, a.s. Benešov
číslo účtu:	303 645 121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2023 smlouvu o dílo č. 2310576 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Změna jednosměrného provozu – Červené Vršky, Benešov". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky v režimu malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany následně dne 30.06.2023 uzavřely Dodatek č. 1 a dne 11.12.2023 Dodatek č. 2.
- 2) Objednatel obdržel od občanů města „petici za odstranění příčných zpomalovacích pruhů v části obce Červené Vršky – Město Benešov“. V souvislosti s peticí občanů k dopravnímu řešení v lokalitě Červené Vršky byly pozastaveny práce na díle ze strany objednatele a v současné době probíhá úprava dopravního řešení.
- 3) Smluvní strany tohoto dodatku č. 3 mají za to, že výše popsany důvod představuje nemožnost řádného postupu a dokončení prací zhotovitele ležící na straně objednatele ve smyslu ust. čl. III. odst. čtvrtý (chybou v psaní ozn. v textu smlouvy číslem 1.) Smlouvy a nepředstavuje tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž však zadavatel jednal s

náležitou péčí, avšak tyto okolnosti nemohl předvídat při zadávání veřejné zakázky na zhotovení předmětného díla.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy (*chybou v psaní ozn. v textu smlouvy číslem 8.*) se mění tak, že II. Etapa týkající se **zjednosměrnění provozu** a provedení dopravního značení (SDZ+VDZ) bude **dokončena do 31.12.2025**, a to dle prováděné úpravy dopravního řešení, jak uvedeno v čl. II., odst. 2 tohoto dodatku č. 3.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

.....
Ing. Miroslav Borkovec
jednatel