

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2411372

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2411372 ze dne 19.09.2024

I.

mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatelem:**

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou,
starostou města

IČO: 00231401

DIČ: CZ00231401

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2035309/0800

a

2. **Zhotovitelem:**

AZ Demolice s.r.o.

se sídlem: Frýdlantská 111, Horní Chrastava 463 31

IČO: 07912935

DIČ: CZ07912935

zastoupená: Lucie Knapová

zapsaná/ý: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 43208

bankovní spojení: Moneta Money Bank – 228303403/0600

číslo účtu: 228303403/0600

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2024 smlouvu o dílo č. 2411372 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „**Demolice objektů – Táborská kasárna, Benešov**“ . Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.

2. Zadané objemy demoličních prací byly stanoveny kvalifikovaným odhadem. Skutečné realizované množství je vyšší a je postiženo tímto Dodatkem č.1 SoD.

Z tohoto důvodu se upravuje rozsah díla, upravuje cena díla a prodlužuje konečný termín celého díla.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, přičemž nový rozsah je stanoven přílohou č. 1 tohoto dodatku (Soupis prací).

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu dodavatele schváleného objednatelem.

Ukončení stavebních prací všech úseků, předání a převzetí díla: **do 31.01.2025.**

Vyklizení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla.

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. IV, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

- celková cena bez DPH	1 775 000,0000 Kč
- navýšení ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH	436 000,0000 Kč
- cena dle SOD + Dodatku č. 1	2 211 000,0000 Kč
- výše DPH 21%	464 310,0000 Kč
- celková cena vč. DPH	2 675 310,0000 Kč

5. Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1: Soupis prací

V Benešově dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička

AZ Demolice s.r.o.
Lucie Knapová