

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811069 ze dne 07.06.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRADAST, spol. s r.o.
se sídlem: Nám. Př. Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Steinbauerem
IČO: 608 26 053
DIČ: CZ60826053
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
číslo účtu: 253697600/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2018 smlouvu o dílo č. 1811069 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Stavba objektu DDM na pozemku č.parc. 5/1, k.ú. Jablonná nad Vltavou". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě požadavku objednatele potřeba dodatečných stavebních prací a dodávek nad rámec Předmětu díla. Tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 645.212 Kč bez DPH (780.706,52 Kč s DPH) tj. navýšení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 11,00 %, (původní úplata ve výši 5.860.680 Kč bez DPH).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.
Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	6.505.892,- Kč
DPH 21%	1.366.237,32 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	7.872.129,32 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne **18-09-2018**

Ing. Petr Hostek, MBA
starosta města

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne **20.09.2018**

Ing. Petr Steinbauer
jednatel

PRADAST, spol. s r. o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (t)

Stavba:	stavba objektu DDM Jablonná nad Vltavou - SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ																														
Datum vydání ZL 20.08.2018																															
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice																														
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov																														
Projektant:	Ing. Petr Dědič																														
TDI:																															
Cena bez DPH: 645 212 Kč																															
<u>Popis změny technického řešení:</u>																															
1	zesílení modulů	77 637 Kč																													
2	jímka	357 860 Kč																													
3	podbetonování modulů	54 115 Kč																													
4	záměna dveří	74 015 Kč																													
5	protiradonová izolace	81 585 Kč																													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2"> Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice </td> <td>Datum:</td> <td colspan="2"> PRADAST, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922 </td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td colspan="2"> Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice 373 73 (4) </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> Projektant: Ing. Petr Dědič PRI s.r.o. Benešov u Prahy </td> <td>Datum:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td rowspan="2"> Objednatel: Město Benešov Masarykovo nám. 100 Benešov </td> <td>Datum:</td> <td colspan="2"> - 7 -09- 2018 </td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td colspan="2">  </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">TDI:</td> <td>Datum:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Podpis:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Datum:	PRADAST, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922		Podpis:	Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice 373 73 (4)		Projektant: Ing. Petr Dědič PRI s.r.o. Benešov u Prahy	Datum:			Podpis:			Objednatel: Město Benešov Masarykovo nám. 100 Benešov	Datum:	- 7 -09- 2018		Podpis:			TDI:	Datum:			Podpis:		
Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Datum:	PRADAST, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922																													
	Podpis:	Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice 373 73 (4)																													
Projektant: Ing. Petr Dědič PRI s.r.o. Benešov u Prahy	Datum:																														
	Podpis:																														
Objednatel: Město Benešov Masarykovo nám. 100 Benešov	Datum:	- 7 -09- 2018																													
	Podpis:																														
TDI:	Datum:																														
	Podpis:																														

MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV(260)

Stavba:	stavba objektu DDM Jablonná nad Vltavou - ZMĚNOVÝ LIST č.1		
		Datum vydání ZL	20.08.2018
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov		
Projektant:	Ing. Petr Dědič		
TDI:			
Cena bez DPH:		77 637 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u> Zesílení konstrukce modulů: 77 637 Kč Z důvodu požadavku objednatele na možnost budoucího využití půdního prostoru byla zesílena konstrukce modulu tak, aby tomuto požadavku vyhověla.			
<u>Příloha:</u> <u>rozpočet</u>			
Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice		Datum: 	PRADAST, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna: 370 01 České Budějovice Sosní 949/27 DIČ: CZ60326053 Štěpánovice Tel.: 387 984 922 373 73 (4)
Podpis: 		Datum: 	
Projektant: Ing. Petr Dědič PRI s.r.o. Benešov u Prahy		Datum: 	MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (260)
Podpis: 		Datum: 	
Objednatel: Město Benešov Masarykovo nám. 100 Benešov		Datum: 	MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (260)
Podpis: 		Datum: 	
TDI: 		Datum: 	
Podpis: 		Datum: 	

Stavba:	stavba objektu DDM Jablonná nad Vltavou - ZMĚNOVÝ LIST č.2		
		Datum vydání ZL	20.08.2018
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov		
Projektant:	Ing. Petr Dědič		
TDI:			
Cena bez DPH:	357 860 Kč		
<u>Popis změny technického řešení:</u>			
Jímka: 357 860 Kč Výkaz výměr obsahoval pouze prefabrikované dno a zákrytovou desku. Konstrukce jímky včetně montáže výkaz výměr neobsahoval.			
<u>Příloha:</u> <u>rozpočet</u>			
Zhotovitel:	Datum:	PRADAST, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II, č. 10/6 Provozovna: 370 01 České Budějovice Sosní 949/27 DIČ: CZ60326053 Štěpánovice Tel.: 387 984 922 373 73 (4)	
Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Podpis:		
Projektant:	Datum:	- 7 - 09 - 2018 MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV (260)	
Ing. Petr Dědič PRI s.r.o. Benešov u Prahy	Podpis:		
Objednatel:	Datum:		
Město Benešov Masarykovo nám. 100 Benešov	Podpis:		
TDI:	Datum:		
	Podpis:		

Stavba:	stavba objektu DDM Jablonná nad Vltavou - ZMĚNOVÝ LIST č.3		
		Datum vydání ZL	20.08.2018
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov		
Projektant:	Ing. Petr Dědič		
TDI:			
Cena bez DPH:	54 115 Kč		
Popis změny technického řešení:			
Podbetonování modulů + izolace pod moduly: Vzhledem k nutnosti výškového sjednocení podlah stávajícího a nového objektu bylo nutno provést podbetonování nosných rámců modulů. Stávající základová deska neumožňovala přenášení bodového zatížení. Vzniklý prostor mezi konstrukcí a základovou deskou byl vyplněn minerální vatou - tepelná izolace.		54 115 Kč	
<u>Příloha:</u>	<u>rozpočet</u>		
Zhotovitel:		Datum:	PRADAST, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 884 922
Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice		Podpis:	
Projektant:		Datum:	MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV(260)
Ing. Petr Dědič PRI s.r.o. Benešov u Prahy		Podpis:	
Objednatel:		Datum:	MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV(260)
Město Benešov Masarykovo nám. 100 Benešov		Podpis:	
TDI:		Datum:	
		Podpis:	

Stavba:	stavba objektu DDM Jablonná nad Vltavou - ZMĚNOVÝ LIST č.4		
Datum vydání ZL 20.06.2018			
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov		
Projektant:	Ing. Petr Dědič		
TDI:			
Cena bez DPH:	74 015 Kč		
<u>Popis změny technického řešení:</u> Záměna dveří: 74 015 Kč Na základě požadavku objednatele byly původní plechové vstupní dveře zaměněny za PVC v požadované barevnosti			
Příloha:	rozpočet		
Zhotovitel:	Datum:	PRADAST, spol. s r.o.	
Pradast, spol. s r.o. nám. Př. Otakara II. 10/6 370 01 Č. Budějovice	Podpis	Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826083	
Projektant:	Datum:	Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice Tel.: 387 984 922 373 73 (4)	
Ing. Petr Dědič PRI s.r.o. Benešov u Prahy	Podpis		
Objednatel:	Datum:	- 7 -09- 2018 MĚSTO BENEŠOV	
Město Benešov Masarykovo nám. 100 Benešov	Podpis	Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV(260)	
TDI:	Datum:		
	Podpis		

Stavba:	stavba objektu DDM Jablonná nad Vltavou - ZMĚNOVÝ LIST č.5		
		Datum vydání ZL	20.08.2018
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov		
Projektant:	Ing. Petr Dědič		
TDI:			
Cena bez DPH:		81 585 Kč	
<u>Popis změny technického řešení:</u> Protiradonová izolace: 81 585 Kč Vzhledem k tomu, že základové konstrukce byly již provedeny a nebylo možno provést odvětrání prostorů pod moduly, bylo nutno provést protiradonová opatření. Na celé základové desce byla proto provedena izolace proti vlhkosti a radonu.			
<u>Příloha:</u> <u>rozpočet</u>			
Zhotovitel:	Datum:	PRADAST, spol. s r.o.	
Pradast, spol. s r.o.		Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna: 370 01 Česká Budějovice Sosní 949/27 DiČ CZ60824053 Štěpánovice Tel. 387 984 922 373 73 (4)	
nám. Př. Otakara II. 10/6	Podpis:		
370 01 Č. Budějovice			
Projektant:	Datum:		
Ing. Petr Dědič			
PR s.r.o. Benešov u Prahy	Podpis:		
Objednatel:	Datum:	- 7 -09- 2018	
Město Benešov		MĚSTO BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 BENEŠOV(260)	
Masarykovo nám. 100	Podpis:		
Benešov			
TDI:	Datum:		
	Podpis:		