

av. o. 18 11777/1
ev. o. 19 11290

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811777 ze dne 03.10.2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Lubošem Kurzem a Petrem Váňou
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 3300-121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 03.10.2018 smlouvu o dílo č. 1811777 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Vybudování nových komunikací v Benešově". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V průběhu provádění díla vyvstala na základě změny technického řešení díla potřeba stavebních prací jak dodatečných (vícepráce), tak (méněpráce) nerealizace prací dle původní PD.. Tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v krycím listu a položkovém rozpočtu díla, který je přílohou tohoto dodatku (dále jen „Změna předmětu díla“). Hodnota Změny předmětu díla činí částku v celkové výši 116 442,24 Kč bez 21% DPH (140 895,11 Kč s 21% DPH) tj. snížení původní úplaty za zhotovení Předmětu díla o 1,5 %, (původní úplata ve výši 7 700 968,35 Kč bez 21% DPH).
- 3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

III.

Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. Cena díla odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	7 584 526,11 Kč
DPH 21%	1 592 750,48 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	9 177 276,59 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

V Benešově dne 12. 08. 2019

Za zhotovitele:

V Benešově dne 12. 08. 2019

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



.....
Ing. Luboš Kurz
jednatel

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

[4]

Krycí list ZBV

Název stavby:

Vybudování nových komunikací v Benešově - Prodloužení MK E.Rádla v Benešově

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 101 - 1

Číslo ZBV

1

Objednatel:

Město Benešov

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

ICO: 00231401

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 1

ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných / méněpráce	Cena navrhovaných Změn kladných / vícepráce	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-280 817,84	164 375,60	-116 442,24

Přílohy

Příloha č. 1) Soupis prací (SO 101 - komunikace, SO 901 - DIO, VRN 01 - Vedlejší a ostatní náklady)

BES s.r.o.**[23]**

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

V Benešově, dne

Za zhotovitele:

Ing. Petr Nagy, stavbyvedoucí

MĚSTO BENEŠOV

Masarykovo náměstí 100

256 01 BENEŠOV (162)

Za objednatele:

Jan Hocek, odbor investic

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytváření nových komunikací v Benešově - Prodloužení M. E. Radlo v Benešově

Objekt: 2018-17 - Prodloužení MK ulice E. B. Růla v Benešově

Část: SO 101 Komunikace

IKS:

Místo: Benešov

CC CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Benešov

IČ:

231401

DIČ:

CZ00231401

Zhotovitel:

BES s.r.o.

IČ:

43792553

DIČ:

CZ43792553

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

IČ:

45061319

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

1 610 226,66

Cena bez DPH

1 610 226,66

DPH základní 21,00% ze 0,00 338 147,60

sazebná 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH

v CZK

1 948 374,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

BES s.r.o. [23]
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba: KANALIZACE - KANALIZAČNÍ JEDNOTKA - PŘEMĚNA STOKOVÉHO KANALU

Objekt: SO 101 KANALIZACE - KANALIZAČNÍ JEDNOTKA - PŘEMĚNA STOKOVÉHO KANALU

Část: SO 101 Komunikace

Místo: Benešov

Práce:

Objekt: Město Benešov
Zhotovitel: BES s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Roman Tichovský

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	1 610 226,66
1 - Zemní práce	586 373,14
5 - Komunikace	778 345,20
2 - Zakládání	20 250,90
8 - Trubní vedení	69 502,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	155 755,42
99 - Přesun hmot	61 099,89

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 610 226,66

SOUPIS PRACÍ

Část: SO 101 - Komunikace

Město Benešov

BES s.r.o.

Objekt: Město Benešov

Objekt: Město Benešov

Objekt: Město Benešov

PČ		Ty p	Kód	Popis	MJ	Rozpočet	Stav po započtení ZBV [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Rozpočet [CZK]	Stav po započtení ZBV [CZK]	Vícepráce	Méněpráce
Náklady z rozpočtu													
HSV - Práce a dodávky HSV													
1 - Zemní práce													
2	K	113107182		Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 živýchých tl 100 mm	m2	21,00		21,00	0,00	0,00	1 919,40	0,00	0,00
3	K	113107224		Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot	m2	392,085		392,085	0,00	0,00	24 740,56	0,00	0,00
5	K	113202111		Vytřítí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	7,000		7,000	0,00	0,00	359,80	0,00	0,00
79	K	121101103		Selmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným	m3	78,417		78,417	0,00	0,00	3 450,35	0,00	0,00
6	K	122011102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3	m3	201,270		201,270	43,60	0,00	25 219,13	5 463,08	0,00
7	K	122011109		Připlatek za lepištví u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	201,270		201,270	43,60	0,00	5 736,20	1 242,60	0,00
8	K	122301102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4	m3	86,259		86,259	0,00	0,00	14 232,74	0,00	0,00
9	K	122301109		Připlatek za lepištví u odkopávek nezapažených v	m3	86,259		86,259	0,00	0,00	2 475,63	0,00	0,00
101	K	132103301		Hloubení ryh pro dreny ve sklonu terenu do 15 st. v	m	174,400		174,400	0,00	87,20	16 044,80	0,00	0,00
71	K	132301201		Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes	m3	36,750		20,000	0,00	16,75	799,00	0,00	0,00
72	K	132301209		Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes	m3	36,750		20,000	0,00	16,75	1 162,00	0,00	0,00
	K	132301101		Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600	m3	0,000		20,000	20,00	0,00	667,00	0,00	0,00
	K	132301209		Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes	m3	0,000		20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	K	133301101		Hloubení zapážených i nezapažených sachet s	m3	27,000		20,000	0,00	7,00	35 100,00	0,00	0,00
78	K	133301109		Hloubení zapážených i nezapažených sachet s	m3	27,000		20,000	0,00	7,00	5 319,00	0,00	0,00
74	K	151101211		Odstavení pažení stěn výkopu s uložením pažin na	m2	105,000		52,500	0,00	52,50	2 241,00	0,00	0,00
73	K	151101901		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo	m2	105,000		52,500	0,00	52,50	84 210,00	0,00	0,00
10	K	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl	m3	394,879		458,479	63,60	0,00	31 037,49	4 998,96	0,00
11	K	162701103		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po	m3	394,879		458,479	63,60	0,00	77 001,41	12 402,00	0,00
12	K	171201201		Uložení sypaniny na sklady	m3	394,879		458,479	63,60	0,00	6 923,03	960,36	0,00
13	K	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	750,270		871,110	120,84	0,00	135 048,60	21 751,20	0,00
85	K	174101101		Zasyp jam, sachet ryh nebo kolem objektů sypaninou	t	27,000		31,500	4,50	0,00	2 262,60	377,10	0,00
86	M	583373680		šetrkopísek frakce netřídně zasyp	t	59,400		62,000	2,60	0,00	13 543,20	592,80	0,00
102	K	174203301		Zasyp ryh pro dreny bez ztuhnutí, pro jakékoliv	m	175,000		87,500	0,00	87,50	2 187,50	0,00	0,00
103	M	583336520		Kamenitva přírodní těžena pro stavební účely PTK	t	96,250		88,125	0,00	48,13	13 956,25	0,00	0,00
75	K	175151101		Obsypání potrubí strojní sypaninou z vřodných	m3	8,820		14,410	5,59	0,00	1 640,52	1 039,74	0,00
76	M	58344155		šetrkopísek frakce U/22	t	19,404		28,602	9,20	0,00	5 685,37	2 695,01	0,00
104	K	181202305		Uprava pláně na stavbách dálnic na násypch se	m2	918,750		918,750	0,00	0,00	19 661,25	0,00	0,00
14	K	181301102		Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2	m2	133,500		133,500	0,00	0,00	5 380,05	0,00	0,00
16	K	181411131		Založení parkového travníku výsevem plochy do 1000	m2	133,500		133,500	0,00	0,00	2 176,05	0,00	0,00
17	M	005724200		osivo směs travní parkova ukrasna	kg	6,675		6,675	0,00	0,00	734,25	0,00	0,00

18	K	181951102	Uprava plané v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	914,865	1 132,365	217,50	0,00	21,30	19 486,62	24 119,37	4 632,75	0,00
19	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,800	1,800	0,00	0,00	192,60	192,60	192,60	0,00	0,00
20	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000	m3	1,800	1,800	0,00	0,00	293,00	527,40	527,40	0,00	0,00
5 - Komunikace													
81	K	564752114	Podklad nebo kryt z vibrovaného štrčku VŠ s	m2	522,780	522,780	0,00	0,00	210,00	109 783,80	109 783,80	0,00	0,00
23	K	564851111	Podklad ze šterhodritě ŠD tl 150 mm chodníky	m2	435,650	435,650	0,00	0,00	108,00	47 050,20	47 050,20	0,00	0,00
24	K	564851112	Podklad ze šterhodritě ŠD tl 150 mm chodníky	m2	348,520	348,520	0,00	0,00	114,00	39 731,28	39 731,28	0,00	0,00
80	K	564851114	Podklad ze šterkodritě ŠD s rozprostřením a	m2	609,910	609,910	0,00	0,00	126,00	76 848,66	76 848,66	0,00	0,00
82	K	567122114	Podklad ze směsi smetelene cementem SC bez	m2	24,200	24,200	0,00	0,00	293,00	7 090,60	7 090,60	0,00	0,00
83	K	567132115	Podklad ze směsi smetelene cementem SC bez	m2	0,000	217,500	217,50	0,00	390,00	0,00	84 825,00	0,00	0,00
84	K	577142221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s	m2	522,780	522,780	0,00	0,00	276,00	144 287,28	144 287,28	0,00	0,00
29	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic	m2	328,520	164,260	0,00	164,26	283,00	92 971,16	46 485,58	0,00	0,00
30	M	592451190	dlažba zamková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	4,800	4,800	0,00	0,00	528,00	2 534,40	2 534,40	0,00	0,00
31	M	592451800	Dlaždice betonové dlažba zamková (ČSN EN 1338)	m2	323,720	161,860	0,00	161,86	200,00	64 744,00	32 372,00	0,00	0,00
32	K	596212211	Kladení zamkové dlažby pozemních komunikací tl 80	m2	15,200	15,200	0,00	0,00	293,00	4 453,60	4 453,60	0,00	0,00
33	M	592450000	dlažba zamková 8 cm červená	m2	15,200	15,200	0,00	0,00	338,00	5 137,60	5 137,60	0,00	0,00
2 - Zakládání													
105	K	211971110	Zřízení opíštění výplně z geotextilie odvodňovacích	m2	383,680	191,840	0,00	191,84	25,00	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00
106	M	693111320	Geotextilie geotextilie netkané GETEX (víno,	m2	422,048	211,024	0,00	211,02	22,60	9 538,28	4 769,14	0,00	0,00
107	K	212572111	Lože pro tratě vody ze šterkopísku třídného	m3	13,070	6,535	0,00	6,54	992,00	12 965,44	6 482,72	0,00	0,00
108	K	212755214	Tratě vody bez lože z drenážních trubek plastových	m	174,400	87,200	0,00	87,20	48,20	8 406,08	4 203,04	0,00	0,00
8 - Trubní vedení													
87	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném	m	21,000	13,000	0,00	8,00	452,00	9 492,00	5 876,00	0,00	0,00
88	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	1 410,00	8 460,00	4 230,00	0,00	0,00
89	M	592238210	vpust' betonová uliční prstienec 18x6x10 cm	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	473,00	2 838,00	1 419,00	0,00	0,00
90	M	592238230	vpust' betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	740,00	4 440,00	2 220,00	0,00	0,00
91	M	592238250	vpust' betonová uliční skruž 29x50x5 cm	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	341,00	2 046,00	1 023,00	0,00	0,00
92	M	592238260	vpust' betonová uliční skruž 59x50x5 cm	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	531,00	3 186,00	1 593,00	0,00	0,00
93	M	592238270	koš vysoký pro uliční vpustí, žarově zinkovaný	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	563,00	3 378,00	1 689,00	0,00	0,00
94	M	592238280	ram zabetonovaný pro uliční vpustí 500/500 mm	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	1 250,00	7 500,00	3 750,00	0,00	0,00
95	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ramů a košů na	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	3 550,00	21 300,00	10 650,00	0,00	0,00
96	M	592238280	mříž vřoková pro uliční vpustí 500/500 mm	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	1 810,00	10 860,00	5 430,00	0,00	0,00
34	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200	kus	6,000	3,000	0,00	3,00	1 700,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200	kus	3,000	3,000	0,00	0,00	1 700,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200	kus	5,000	6,000	1,00	0,00	4 875,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
	K		Kladení chráničky do výkopu	m	0,000	50,000	50,00	0,00	45,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
	M		Chráníčka ohebná korugovaná dvouplátová	m	0,000	50,000	50,00	0,00	61,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00
97	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem	m3	6,300	3,150	0,00	3,15	3 880,00	24 444,00	12 222,00	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání													
98	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2	kus	1,000	0,000	0,00	1,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
43	M	404455120	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční	kus	1,000	0,000	0,00	1,00	841,00	841,00	841,00	0,00	0,00
44	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s	kus	1,000	0,000	0,00	1,00	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00
45	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	0,000	0,00	1,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s	m	174,400	174,400	0,00	0,00	229,00	39 937,60	39 937,60	0,00	0,00
51	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2.15 100x15x25	kus	160,400	160,400	0,00	0,00	88,32	14 166,53	14 166,53	0,00	0,00
99	M	59217029	obrubník betonový silniční jezdecký 100x15x15 cm	m	10,000	10,000	0,00	0,00	95,60	956,00	956,00	0,00	0,00
100	M	59217010	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15 cm	m	4,000	4,000	0,00	0,00	300,80	1 203,20	1 203,20	0,00	0,00
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového	m	88,000	2,000	0,00	86,00	249,00	21 912,00	498,00	0,00	0,00
54	M	592172140	Obrubník betonové a železobetonové obrubník	kus	176,000	4,000	0,00	172,00	29,12	5 125,12	116,48	0,00	0,00
55	K	916991121	Lože pod obrubník, krajníky nebo obruby z	m3	15,744	12,288	0,00	3,46	2 940,00	46 287,36	358,15	0,00	0,00
56	K	919112221	Řezání dilatačních spar v živčném krytu vytvoření	m	6,500	6,500	0,00	0,00	55,10	358,15	358,15	0,00	0,00
57	K	919121213	Utěsnění dilatačních spar zalivkou za studena	m	6,500	6,500	0,00	0,00	140,00	910,00	910,00	0,00	0,00
58	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu	m	6,500	6,500	0,00	0,00	58,90	382,85	382,85	0,00	0,00
99 - Přesun hmot													
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze synekých materiálů do 1	t	224,840	224,840	0,00	0,00	39,80	8 948,63	8 948,63	0,00	0,00
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze	t	2 023,560	2 023,560	0,00	0,00	8,87	17 948,98	17 948,98	0,00	0,00
67	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kámenia na skládce	t	224,840	224,840	0,00	0,00	140,00	31 477,60	31 477,60	0,00	0,00
69	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s	t	381,608	381,608	0,00	0,00	7,14	2 724,68	2 724,68	0,00	0,00
											778 345,20		
											84 825,00		
											78 857,58		
											20 250,90		
											6 275,00		
											50 992,00		
											38 340,28		
											61 099,89		
											155 755,42		
											194 095,70		
											114 219,00		
											40 501,80		
											69 502,00		
											20 250,90		
											4 796,00		
											4 769,14		
											6 482,72		
											4 203,04		
											50 992,00		
											3 616,00		
											4 230,00		
											1 419,00		
											2 220,00		
											1 023,00		