

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 1811452 ze dne 6. 8. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BORA projekt s.r.o.
se sídlem: Veletržní 840/47, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 297495
zastoupený: Ing. Bohumilem Rachůnkem, jednatelem
IČO: 07244878
DIČ: CZ 07244878

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6. 8. 2018 smlouvu o dílo č. 1811452 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele dokumentaci a další související práce s akcí „Chodník a lávka pro pěší – Vlašimská ulice, Benešov – projektová dokumentace“ a „Přechod pro chodce – Vlašimská ulice, Benešov – projektová dokumentace, a závazek objednatele zaplatit za dílo zhotoviteli jeho cenu.
- 2) Účelem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě je dohoda smluvních stran o změně předmětu díla a o změně doby plnění. Smluvní strany sjednávají, že změna předmětu díla je součástí předmětu díla, resp. předmětu Smlouvy, zhotovovaného na základě Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně změny předmětu díla veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby.

- 3) Ke změně předmětu díla dochází v důsledku rozšíření díla o požadavek objednatele na změnu profilu pod mostem přes Benešovský potok v ulici Vlašimská z důvodu průchodu cyklostezky pod mostem. Ke změně doby plnění dochází v důsledku rozšíření předmětu díla a nutností projednání s Povodím Vltavy, s.p.

III.

Změna čl. II Smlouvy (Předmět Smlouvy)

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. II. odst. 2.2. Smlouvy, tak že nově zní:

2.2. Fáze druhá: Vypracování projektu do úrovně vydání společného povolení (UR a SP) Projekty budou vypracovány v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. (novela č. 405/2017 Sb).

Dokumentace pro akci „Chodník pro pěší - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“ bude obsahovat tyto stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy, opěrku u mostu a napojení a zatrubnění vodoteče, prověření rozšíření mostu přes Benešovský potok a související úpravy pro průchod cyklostezky podél potoka, podrobný rozpis je přílohou č. 1a.

Dokumentace pro akci „Přechod pro chodce - Vlašimská ulice, Benešov - projektová dokumentace“ bude obsahovat tyto stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy a osvětlení přechodu

Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného společného povolení (UR+SP).

IV.

Změna čl. IV Smlouvy (Cena)

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. IV. odst. 1, odst. 1.1., 1.2. a 1.3. Smlouvy, tak že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících cenách úkonů jednotlivých Výkonových fází:

1.1 „Chodník a lávka pro pěší – Vlašimská ulice, Benešov – projektová dokumentace“

Cenová nabídka zhotovitele činí **468.500 Kč bez DPH**

DPH 21% **98.385 Kč**

Celková cena s DPH **566.885 Kč**

Cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

1.2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (výkon 1a,1b,1c, 2a a 2b)

360.500 Kč bez DPH

1.3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (výkon 3a,3b)

108.000 Kč bez DPH bez změny

- 2) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. IV. odst. 3.1., 3.2. a 3.3. Smlouvy, tak že nově zní:

3.1. Cenová nabídka zhotovitele za oba projekty činí

678.500 Kč bez DPH

DPH 21%

142.485 Kč

Celková cena s DPH

820.985 Kč

Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

3.2. Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (výkon 1a,1b,1c, 2a a 2b)	507.500 Kč bez DPH
3.3. Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (výkon 3a,3b)	171.000 Kč bez DPH (bez změny)

V. Platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. V. odst. 2 Smlouvy, tak že nově zní:

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech na základě bodu 3.2. a 3.3.

Za fázi 3.2. (výkon 1a,1b,1c,2a)	407.500 Kč bez DPH po odevzdání (DUR+DSP)
Za fázi 3.2. (výkon 2b)	100.000 Kč bez DPH po nabytí právní moci rozhodnutí o vydání ÚR + SP
Za fázi 3.3. (výkon 3a,3b) změny)	171.000 Kč bez DPH po odevzdání (DPS+DZS) (bez změny)

VI.

Změna Přílohy č. 1a Smlouvy (Podrobný rozpis předmětu zakázky)

1) Smluvní strany se dohodly, že mění čl. IV. odst. 1 Smlouvy, tak že nově zní:

Rozsah prací:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro plánovaný chodník pro pěší. Objednatel předpokládá podání žádosti o dotaci na SFDI, proto bude nutno dle požadavku SFDI rozšířit podrobnosti dokumentace DSP (detaily, měřítko 1:250) oproti požadavkům vyhlášky 405/2017 Sb.

- Výkon 1a) - Přípravné práce: Rekognoskace terénu zástupci zhotovitele - terénní a rekognoskační práce na dotčeném území včetně pořízení fotodokumentace. Ujasnění cílů s objednatelem.
- Výkon 1b) - Zpracování zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis) dotčeného území ve 3D včetně povrchových znaků inženýrských sítí a ostatních prvků a vytvoření účelové mapy včetně zákresu vlastnických hranic. Zajištění podkladů o existenci stávajících sítí od správců inženýrských sítí a jejich zanesení do zaměření. Forma výstupu - 1 x tištěná podoba + 1 x digitální (*.pdf, *.dwg).
- Výkon 2a) - Varianta 1 - Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) včetně ZOV s DIO a plánu BOZP. Záleží na rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb. - příloha č. 11). Forma výstupu - 6x tištěná podoba + 1x digitální

(* .pdf).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- Komunikace a zpevněné plochy
- Opěrka u mostu a napojení
- Zatrubnění vodoteče
- Veřejné osvětlení - VO

Výkon 2b) - Varianta 1 - Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného společného povolení UR+SP a podání žádosti o UR+SP. Forma výstupu - stanoviska DOSS - 1x tištěná podoba (originál).

Výkon 3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně ZOV s DIO. Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 146/2008 Sb. Vypracování výkazů výměr a kontrolního rozpočtu. Forma výstupu - 2x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf), 1 x digitální (*.xls) (výkazy výměr a rozpočet).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- Komunikace a zpevněné plochy
- Opěrka u mostu a napojení
- Zatrubnění vodoteče
- Veřejné osvětlení - VO

Termín plnění:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

Výkon č.1a) - Zajištění průzkumu terénu a odsouhlasení zadání: max. 2-3 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů.

Výkon č.1b) - Zpracování geodetického zaměření a získání průběhu IS od správců: max. 6-7 týdnů od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).

Výkon č.1c) - Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a získání hydrotechnických údajů o vodoteči max. 6-7 týdnů od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).

Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP (variantně DSP) - **pracovní verze** k odsouhlasení objednatelem: nejpozději do 31.03.2019.

Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP (variantně DSP) - **finální verze** pro DOSS: **nejpozději do 1 měsíce po odsouhlasení pracovní verze**

Výkon č.2b) - Inženýrská činnost a podání žádosti o získání pravomocného společného UR+SP (variantně SP): **nejpozději do 2 měsíců po předání finální verze dokumentace**

- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - pracovní verze k odsouhlasení objednatelem: max. 7 - 8 týdnů po vydání pravomocného UR+SP (variantně SP).
- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - finální verze: max. 3-4 týdny po odsouhlasení pracovní verze (DPS + DZS) objednatelem.



VII.

Změna Přílohy č. 1b Smlouvy (Podrobný rozpis předmětu zakázky)

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mění znění přílohy č. 1b Smlouvy, pouze však v části termínů plnění tak, že nově zní:

Termín plnění:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

- Výkon č.1a) - Zajištění průzkumu terénu a odsouhlasení zadání: max. 2 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů.
- Výkon č.1b) - Zpracování geodetického zaměření a získání průběhu IS od správců: max. 2- 3 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).
- Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP - **pracovní verze** k odsouhlasení objednatelem: nejpozději do 31.03.2019
- Výkon č.2a) - Zpracování DUR+DSP - **finální verze** pro DOSS: **nejpozději do 1 měsíc po odsouhlasení pracovní verze**
- Výkon č.2b) - Inženýrská činnost a podání žádosti o získání pravomocného společného UR+SP (variantně SP): **nejpozději do 2 měsíců po předání finální verze dokumentace**
- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - **pracovní verze** k odsouhlasení objednatelem: max.3 týdny po podání žádosti o pravomocné UR+SP (variantně SP).
- Výkon č.3) - Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu - **finální verze**: max. 2 týdny po odsouhlasení pracovní verze (DPS + DZS) objednatelem.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní smluvní ustanovení zůstávají beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

13. 11. 2019
V Benešově dne

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města



V Praze dne

Ing. Bohumil Rachůnek
jednatel

BORA projekt s.r.o.
Veletržní 840/47
170 00 Praha 7
IČ: 072 44 878