



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ú-19080203

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Dopravní terminál Benešov“

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost Terminál Benešov – Metrostav - IMOS

Metrostav a.s. – správce společnosti

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8 Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8, a
Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize 8
dle interního podpisového řádu
Zástupce ve věcech technických: Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize 8
Ing. Pavel Kalouš, vedoucí projektu

IMOS Brno, a.s. - společník

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
(dále také jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2019 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 z 24.07.2019, Dodatku č. 2 z 16.12.2019 a Dodatku č. 3 z 29.05.2020 dohodli se objednatel a zhotovitel v souvislosti s výpadkem příjmů a tím neočekávaným snížením hotovosti na účtech objednatele v důsledku opatření proti pandemii Covid-19 a zároveň urychlením stavebních prací oproti harmonogramu výstavby, v souladu s článkem 18 odst. 18.3. a článkem 5 odst. 5.6. věta první smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 18 odst. 18.3. a článkem 5 odst. 5.6. věta první smlouvy na prodloužení splatnosti faktur na 60 kalendářních dnů. K prodloužení splatnosti faktur přistoupily smluvní strany z důvodu zajištění plynulosti financování předmětu plnění objednatelům za situace, kdy na straně objednatele došlo k výpadku příjmů a neočekávanému snížení finančních prostředků určených na investice v souvislosti s opatřeními proti pandemii Covid-19 (pro rok 2020 se jedná o částku 72 milionů Kč), a kdy současně dochází k urychlení provádění stavebních prací oproti podrobnému harmonogramu výstavby na straně zhotovitele což znamená, že financování předmětu plnění bude rozloženo do kratšího časového úseku. Za těchto okolností, které byly v době uzavření smlouvy zcela nepředvídatelné, již k zajištění plynulosti financování předmětu plnění ze strany objednatele nepostačuje kratší splatnost faktur v délce 30 dní, neboť v této délce splatnosti objednatel není schopen bezproblémově zajistit včasné a plynulé profinancování předmětu plnění na základě žádostí o platbu poskytovateli dotace, z níž je předmět plnění spolufinancován, včetně finanční spoluúčasti objednatele ve formě vlastních finančních zdrojů, které byly významně omezeny v důsledku opatření proti pandemii Covid-19.
2. Článek 5 odst. 5.6. smlouvy se mění a nově zní takto:
„Splatnost daňových dokladů byla smluvními stranami dohodnuta na 60 kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelům odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.“

II.
Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 a Dodatku č.3, pokud nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 4, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Harmonogram prací


Za objednatele:

V Benešově dne 30.7.2020


Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

Za zhotovitele:

V Praze dne 30.7.2020



Ing. Ing. Josef Špryňar
ředitel divize 8, Metrostav a.s.


Ing. Marek Magerov
výrobní náměstek divize 8
Metrostav a.s.

 IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

V Brně dne 30.7.2020


Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.