

ap. č. 2011 098/1  
ev. č. 2011799

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2011098 uzavřené dne 04.08.2020

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

### 1. Objednatelem:

#### Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
IČO: 002 31 401  
DIČ: CZ00231401  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitelem:

#### BAUREKON s.r.o.

Se sídlem: Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha 10 – Michle Hrubínova 1876, 256 01 Benešov  
zastoupený: Lukášem Málkem, jednatelem společnosti  
IČO: 028 77 813  
DIČ: CZ02877813  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 286322805/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

dále také společně jen jako „Smluvní strany“

se dohodly na tomto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2011098 uzavřené mezi smluvními stranami dne 04.08.2020, jehož předmětem je zvýšení ceny a prodloužení termínu dokončení díla.

I.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 04.08.2020 smlouvu o dílo č. 2011098 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla přístavba venkovního osobního výtahu k budově bytového domu na adrese Na Bezděkově 2005, Benešov.
- 2) Odstoupení vítězné firmy od nabídky ve výběrovém řízení způsobilo pozdější nástup Zhotovitele k plnění díla. V průběhu stavby se dále projeví problémy se statikou věže výtahu vlivem nesourodého sedání podloží. Tyto skutečnosti způsobily vznik vícenákladů díla a posunutí dokončení celého díla.

**II.**  
**Změny ustanovení Smlouvy**

1) S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení doby plnění: zahájení plnění zakázky po uzavření smlouvy a následném předání staveniště.

Ukončení doby plnění: ukončení plnění nejpozději do 28.02.2021.“

2) Dále se Smluvní strany dohodly na změně článku IV. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:

2. „Cena za zhotovené dílo činí:

Cena bez DPH	4.261.661,36 Kč
DPH 15 %	639.249,20 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>4.900.910,56 Kč</b>

**Cena za servisní činnost výtahu po dobu 5 let**

Cena bez DPH	57.000,- Kč
DPH 15%	8.550,- Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>65.550,- Kč</b>

**Cena celkem (stavební část včetně dodávky výtahu + servisní činnost)**

Cena bez DPH	4.318.661,36 Kč
DPH 15%	647.799,20 Kč
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH</b>	<b>4.966.460,56 Kč</b>

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Benešově dne 09.12.2020

V Benešově dne 9.12.2020



Město Benešov  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města



BAUREKON s.r.o. 739 359 685 (1)