

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo č. 2211471 ze dne 19.9.2022

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MSV Liberec, s.r.o.
se sídlem: Kralická 79, 460 07 Liberec 7
zastoupený: Jiřím Krausem, jednatelem
IČO: 613 28 952
DIČ: CZ61328952
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 1805088833/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2022 smlouvu o dílo č. 2210910 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Rekonstrukce výtahů – Bezručova ulice č. p. 1245, 1269, 1270 a 1271, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Vysoutěžený dodavatel díla předložil rozpočet zahrnující všechny položky díla dle předpokládaného rozsahu prací, ale při zahájení bouracích prací pro instalaci nových dveřních portálů se ukázalo, že tyto první panelové domy nemají čelní stěnu výtahové šachty z nosných panelů, ale vyzděnou z vápenopískových cihel. Nosnou funkci plnily záručně stávajících šachetních dveří. Po vybourání proto musely být nové dveřní portály doplněny ocelovými konzolami kotvenými do bočních nosných stěn. Současně bylo nutné podchytit nadpraží šachetních dveří vložením válcovaného nosníku v každé stanici a ve všech čtyřech domech.

- 3) Uvedené práce vyvolaly oprávněné vícenáklady v celkové výši **183.355,92 Kč bez 15 % DPH**. Došlo tím k navýšení ceny díla v části dodávky výtahů o **4,4 %**.
- 4) Původní celková cena díla uvedená v SoD ve výši **4.338.920,- Kč bez DPH** je tedy nově **4.522.275,92 Kč bez DPH**.
- 5) Opožděná nasmlouvaná dodávka šachetních a kabinových dveří pro výtahy v č. p. 1254 a v č. p. 1269, byla příčinou zpoždění montážních prací a uvedení výtahů v těchto bytových domech do provozu. Zhotovitel požádal město Benešov o neuplatnění smluvní pokuty za zpožděné uvedení výtahů v těchto domech do provozu.
- 6) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III. Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

	cena v Kč		
	bez DPH	výše DPH 15%	včetně DPH
Bytový dům Bezručova č.p. 1254 - dodávka výtahu vč. demontážních, montážních a stavebních prací, uvedení do provozu	1 079 568,98 Kč	161 935,35 Kč	1 241 504,33 Kč
Bytový dům Bezručova č.p. 1269 - dodávka výtahu vč. demontážních, montážních a stavebních prací, uvedení do provozu	1 079 568,98 Kč	161 935,35 Kč	1 241 504,33 Kč
Bytový dům Bezručova č.p. 1270 - dodávka výtahu vč. demontážních, montážních a stavebních prací, uvedení do provozu	1 079 568,98 Kč	161 935,35 Kč	1 241 504,33 Kč
Bytový dům Bezručova č.p. 1271 - dodávka výtahu vč. demontážních, montážních a stavebních prací, uvedení do provozu	1 079 568,98 Kč	161 935,35 Kč	1 241 504,33 Kč
servisní činnost kompletního díla (všech 4 výtahů) po dobu 5 let	204 000,00 Kč	30 600,00 Kč	234 600,00 Kč
Cena díla celkem	4 522 275,92 Kč	678 341,39 Kč	5 200 617,31 Kč

2) Dále se mění článek VII. odst. 13 Smlouvy tak, že nově zní:

13. Zhotovitel se zavazuje předat do zkušebního provozu rekonstruovaný výtah v č. p. 1254 do 07.10.2022, výtah v č. p. 1269 do 14.10.2022, výtah v č. p. 1270 do 21.11.2022 a výtah v č. p. 1271 do 28.11.2022.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešov

.....
Jiří Kraus
jednatel společnosti
MSV Liberec, s.r.o.