

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2211420

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2211420 ze dne 07.09.2022

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou
města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Mystic Constructions s.r.o.
se sídlem: Římská 26, 120 22 Praha 2
zastoupený Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti

IČO: 261 77 358
DIČ: CZ261773580
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 275938057/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.09.2022 smlouvu o dílo č. 2211420 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Skatepark Benešov“. Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl.X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla došlo k závažné technické poruše speciálního čerpadla pro stříkání betonu v majetku dodavatele. Prodleva se zajištěním havarijní opravy čerpadla zavinila časový posun celkové realizace díla.. Tím dochází k prodloužení plánovaného časového harmonogramu díla.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:
*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení doby plnění: zahájení plnění zakázky ode dne účinnosti smlouvy a následné výzvě k předání staveniště. Ukončení doby plnění: nejpozději do 30.11.2023.“*
4. Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička

Mystic Constructions s.r.o.
p. Radomír Teichmann



MYSTIC
CONSTRUCTIONS
ŘÍMSKÁ 26, 120 00 PRAHA 2, CZECH REPUBLIC
INFO@SKATEPARKY.CZ DIČ CZ26177358