

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2311392 ze dne 5.10.2023

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: B E S s.r.o
se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: 3300121/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 5.10.2023 smlouvu o dílo č. 2311392 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Oprava povrchu místní komunikace Úročnice, Oprava povrchu ul. Pod Brankou, Tyršova a Na Bezděkově, Benešov“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami podlimitní veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) V souvislosti s koordinací probíhající rekonstrukce objektu Vnoučkova 1699 (prodejna BILLA) není možné opravu povrchu v ulici Pod Brankou dokončit v plánovaném termínu.
- 3) Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: **31.10.2024.**

Rozpočet stavby se navyšuje o **170 267,06 Kč bez DPH.**

- 4) Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 mají za to, že výše popsáný důvod představuje nemožnost řádného zahájení a postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 Smlouvy a nepředstavuje tak podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 2 a 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž však zadavatel jednal s náležitou péčí, avšak tyto okolnosti nemohl předvídat při zadávání veřejné zakázky na zhotovení předmětného díla.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

.....
Ing. Jan Freudl
jednatel