

Sumarizace Změnových listů ZŠ Benešov Karlov 6/2024

Změnový list č.	Název ZL	Vícepráce	Méněpráce	Částka
I.	Výtah	112 214,30 Kč		112 214,30 Kč
II.	Venkovní rozvaděč	138 410,00 Kč		138 410,00 Kč
III.	Úprava elektro 3 N.P.	17 115,00 Kč		17 115,00 Kč
IV.	Bourací práce + vstupní dveře	282 089,36 Kč		282 089,36 Kč
V.	Překlady nosné	26 757,00 Kč		26 757,00 Kč
VI.	Klempířské prvky a odvod spalin	68 044,40 Kč		68 044,40 Kč
VII.	Povrchy vnější	75 614,87 Kč		75 614,87 Kč
VIII.	Změna ve skladbě ploché střechy	292 679,32 Kč		292 679,32 Kč
IX.	Ostatní práce	24 581,70 Kč		24 581,70 Kč
X.	Tepelná izolace a SDK	317 324,26 Kč		317 324,26 Kč
XI.	Klimatizace	140 780,00 Kč		140 780,00 Kč
XII.	Izolace podlah	35 816,96 Kč		35 816,96 Kč
XIII.	SDK podhled učebna chemie	70 421,50 Kč		70 421,50 Kč
XIV.	Zatékání	7 571,00 Kč		7 571,00 Kč
XV.	Elektro	979 489,00 Kč	291 064,00	688 425,00 Kč
XVI.	Žaluzie	291 480,00 Kč		291 480,00 Kč
<u>Celkem:</u>		2 880 388,68 Kč		2 589 324,68 Kč

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

1

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna		
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒	Projektant
Název změnového listu:	Prodloužení zdvihu výtahu				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Po zaměření stavební připravenosti byla dopřesněna skutečná výška výtahu, která vykazovala rozdíl oproti původnímu zadání obsaženému ve výkazu výměr o 3m. Skutečná výška byla upravena tak, aby splňovala obslužnost všech podlaží dle požadavků NIPI.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	112 214,30		112 214,30		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotočil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@eni.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	ING. MARTIN BURSÍK
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	Jiří Písáčka
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. I Nabídka 1-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - Zdvih výtahu


Kód			j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	767290991R	Zdvih výtahu o 3 m vyšší oproti projektu	kpl	1,000	112 214,30 Kč	112 214,30 Kč	pol. č. 1. výtah
		CELKEM				112 214,30 Kč	
Celkem rozdíl 112 214,30,- Kč							

Vypracoval: Bc. Martin Schytíl, DiS.



~~Martin Michálek~~
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.				2	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov			IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒	Projektant	
Název změnového listu:	Výměna venkovního elektrorozvaděče					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	Na základě požadavku na navýšení příkonu školy bylo potřeba provést výměnu venkovního elektrorozvaděče.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny	
	138 410,00				138 410,00	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				NE	
	Dopad do konečného termínu:				NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.			datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 74287673, DIČ: CZ7500251134		jméno:	Ing. Bursík MARTIN
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:				podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	Jiří Písačka
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

3

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna		
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒	Projektant
Název změnového listu:	Úprava elektroinstalace ve 3.np				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Při provádění nových stropních konstrukcí v místnostech 3.11 a 3.12 bylo třeba provést demontáž a zpětnou montáž stávajícího osvětlení.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	17 115,00		17 115,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	Ing. Bursík Martin
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	Jiří Písáčka
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. III Nabídka 1-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - Elektroinstalace 3 N.P.

		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	položka rozpočtu
Kod		hod				
1	650-502		38,033	450,00 Kč	17 115,00 Kč	pol.č. 25 elektro
CELKEM					17 115,00 Kč	
Celkem rozdíl 17 115,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.

MS STAVMONT
s.r.o.

~~Martin Michálek~~
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

4

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant
Název změnového listu:	Bourání stropní betonové konstrukce ve 3 n.p.				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Při odkrytí stávajících vrstev odstraňované stropní konstrukce v místnostech 3.11 a 3.12 byla zjištěna vyšší kubatura bouraného betonu, než počítala PD a výkaz výměr. Toto množství bylo třeba odstranit a uložit na skládku. Dále bylo třeba provést odbourání horniny tř.5 a odstranění původního nefunkčního parovodu v místě založení výtahu. Výměna stávajících zchátralých dveří při úpravě vstupu do kotelny pro umístění výtahu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	282 089,36		282 089,36		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	Jiří Písačka
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. IV Nabídka 1-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. Bourací a zemní práce

Kód			j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	964051111	Bourání stropní betonové konstrukce včetně likvidace sutí a odvozu nosníků	m2	115,553	1 815,30 Kč	209 763,36 Kč	
2	131213701	Zemní práce, skalnaté podloží včetně vybourání parovodu pod konstrukci výtahu a připojení kanalizace	m3	11,300	3 500,00 Kč	39 550,00 Kč	
3	767R00040	Dveře vstupní plastové bílé do místnosti kotelny včetně montáže	ks	1,000	32 776,00 Kč	32 776,00 Kč	
		CELKEM				282 089,36 Kč	
		Celkem rozdíl 282 089,36,- Kč					

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567960

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

5

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒	Projektant
Název změnového listu:	Doplnění nosných překladů nad dveřními otvory				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Doplnění množství nosných překladů nad dveřními otvory dle skutečné potřeby, které nebylo obsaženo v původním výkazu výměr v plném rozsahu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	26 757,00		26 757,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotočil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Maroše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	Ing. Miroslav Bursík
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	Jiří Písačka
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:

Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č.V Nabídka 1-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - Překlady

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	317121043RT3	Překlady nosné - neobsahoval rozpočet stavby 3x150/25; 15x125/25 včetně uložení	ks	27,000	991,00 Kč	26 757,00 Kč
CELKEM					26 757,00 Kč	

Celkem rozdíl 26 757,- Kč

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.				6	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov			IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒	Projektant	
Název změnového listu:	Oprava stávajícího okapního svodu, prodloužení odvodu spalin					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	Jedná se o opravu klempířských prvků stávajícího okapního svodu. V důsledku jeho havarijního stavu docházelo promáčení fasády a pronikání vlhkosti do interiéru. Rovněž bylo třeba provést prodloužení odvodu spalin z kotelny nad novou úpravu podkroví. Toto nebylo uvedeno v PD, která vznikla ještě před provedením kotelny.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny	
	68 044,40				68 044,40	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				NE	
	Dopad do konečného termínu:				NE	
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.			datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projektce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134			jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.			jméno:	Martin Michálek
	dne:				podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	Jiří Písáčka
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. VI Nabídka 1-2024 vícepráce M5
STAVMONT s.r.o. - Klempiřské prvky a odvod spalin ze stávající kotelny

	Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	764252203	Žlab cu včetně příslušenství - kotlíky, kolena, svody, dle odsouhlasení	mb	14,800	1 053,00 Kč	15 584,40 Kč	
2	731810311	Odvod spalin nad střechu z kotelny - prodloužení 3 m, včetně montáže vložkování a revize	kpl	1,000	52 460,00 Kč	52 460,00 Kč	
		CELKEM				68 044,40 Kč	
Celkem rozdíl 68 044,4,- Kč							

Vypracoval: Bc. Martin Schytíl, DiS.



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 29+3/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

7

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykova náměstí 100, Benešov			IČO	00231401
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant
Název změnového listu:	Úprava fasádních ploch při ukončení střechy				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Opravy a úpravy zvětralých vnějších fasádních ploch včetně nátěru fasádní barvou. Provedení zateplení boční štítnové stěny na terasa 4.20.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	75 614,87		75 614,87		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			NE	
	Dopad do konečného termínu:			NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 608 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	Jiří Písačka
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. VII Nabídka I-2024 vícepráce M5
STAVMONT s.r.o. - Povrchy vnější, neobsažené v rozpočtu

Kód			j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1.	622324335R00	Provedení fasády včetně zateplení - ukončení ploché střechy, západní strana z OSB desek	m2	9,930	2 359,00 Kč	23 424,87 Kč	
2.	622531011	Fasádní silikonový nátěr včetně dodávky a provedení	m2	103,390	320,00 Kč	33 084,80 Kč	
3.	622434116R09	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanašená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	78,300	244,00 Kč	19 105,20 Kč	
CELKEM						75 614,87 Kč	
Celkem rozdíl 75 614,87,- Kč							

Vypracovali: Bc. Martin Schytil, DiS.



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

8

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:				
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna	☐		
Navrhovatel změny:	Investor:	☐	Zhotovitel	☒	Projektant	
Název změnového listu:	Změna střešní krytiny ploché střechy					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	Provedena nová skladba ploché střechy z důvodu možnosti použití nové vhodnější technologie a materiálů, které v době vzniku PD nebyly k dispozici. EPS 100 s nakaširovanými asfaltovými pásy již dnes není ve výrobě. Samostatné vrstvy EPS a asfaltových pásů byly použity pod OSB desky. Jako krytina byla potom použita folie Fatrafol.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny	
	292 679,32				292 679,32	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				NE	
	Dopad do konečného termínu:				NE	
Vyhotočil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.			datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134			jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné			jméno:	Martin Michálek
	dne:				podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	Jiří Písačka
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !


Přílohy:

Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-Č.VIII Nabídka 1-2024 výcepráce MS STAVMONT s.r.o. - Změna v provedení skladby ploché střechy							
	Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu/komentář
1	712851212RAD	Změna střešní krytiny ploché střechy - deška EPS 100 kaširovaná asfaltovým pásem (Již se nevyrobí) - změna za PVC střešní fólii Foltrafol tl. 1,5mm včetně montáže a všech doplňků (kotvení a listy)	m2	241,684	1 211,00 Kč	292 679,32 Kč	Kompletní změna skladby konstrukce střechy, asfaltové pás použít jako separační vrstva (bez kaširování)
2							
3							
		CELKEM				292 679,32 Kč	
Celkem rozdíl 292 679,32,- Kč							

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.

STAVMONT s.r.o.


Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

9

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna	☐	
Navrhovatel změny:	Investor:	☐	Zhotovitel	☒	Projektant
Název změnového listu:	Oprava vnitřních rozvodů kanalizace				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Při napojování odpadních svodů ze 4.NP byl zjištěn havarijní stav stávajících rozvodů. Bylo třeba provést opravu a výměnu potrubí v nezbytném rozsahu. Montáž a demontáž lehkých příček pro oddělení prostor školy od pracoviště pro montáž výtahu v každé stanici dle požadavku KOO BOZP.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	24 581,70		24 581,70		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE		
	Dopad do konečného termínu:		NE		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134		jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	Jiří Písačka
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. IX. Nabídka 1.-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. - ostatní práce

Kód			j.	počet j.	j. cena	cena celkem	položka rozpočtu
1	R-358315114	Výměna vnitřních odpadů - degradace potrubí v 3 N.P - napojení z 4 N.P - včetně vybourání, montáž a dodávka nového potrubí včetně zednických prací	mb	1,900	1 683,00 Kč	3 197,70 Kč	
2	762431026	Provizorní přechy pro montáž výřahu 1-3 N.P. - dle požadavku zápisu z BOZP	m2	22,725	941,00 Kč	21 384,00 Kč	
		CELKEM				24 581,70 Kč	
		Celkem rozdíl 24 581,7,- Kč					

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, Dis.

MS STAVMONT s.r.o.

Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2843/10, Praha 4
IČ: 42967980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.				10	verze:	1	
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:				
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov			IČO	00231401		
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240		
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu		
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant		
Název změnového listu:	Doplnění tepelné izolace						
Objekt:							
Důvod a popis uplatňované změny:	Bylo potřeba doplnit tloušťku mezikrokevní tepelné izolace na současně požadovanou hodnotu, což nebylo v původním výkazu výměr plně obsaženo.						
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:							
Dopad do vydaných povolení	NE						
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO						
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny		
	317 324,26				317 324,26		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				NE		
	Dopad do konečného termínu:				NE		
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.			datum vydání ZL:		
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.					
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134			jméno:	ING. MARTIN BURSÍK
	dne:					podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí		TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.			jméno:	Martin Michálek
	dne:					podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí					jméno:	Jiří Písačka
	dne:					podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č.				11	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov			IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒	Projektant	
Název změnového listu:	Montáž klimatizace v počítačové učebně					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	Na základě záměru školy využívat místnost č. 4.14 jako počítačovou učebnu, vzešel požadavek objednatele vybavit tento prostor klimatizací.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny	
	140 780,00				140 780,00	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				NE	
	Dopad do konečného termínu:				NE	
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.			datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 257509251104			Jméno:	ING. MARTIN BURSÍK
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.			Jméno:	Martin Michálek
	dne:				podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				Jméno:	Jiří Písačka
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny


Učebna IT Benešov ZŠ Karlov		Počet stran: 1	
Kód	Klimatizace	množství	cena
751 R1	Venkovní jednotka Qch=9 kW, P=230V, Pel=3,4kW, jištění 25 A	1 ks	48000
	Vnitřní jednotka nástěnná vč. infraovladače	2 ks	19600
	CU potrubí 6,35/9,54 + komunikační kabel	cca 33 bm	31400
	Montážní práce, doprava, zprovoznění	kpl	16800
	Připojení: Napájení venkovní jednotky Prostup z KG 100 pro měděné potrubí Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek Betonové dlaždice pod venkovní jednotku Přívodní kabel a jištění venkovní jednotky konzultovat s profesí elektro Cena celkem bez DPH :	kpl	24980
			140780

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.

MS STAVMONT

Martin Michálek
 stavební a inženýrská činnost
 Senohrabská 2943/10, Praha 4
 IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.				12	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov			IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant	
Název změnového listu:	Doplnění vrstvy podlahového polystyrenu					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	Bylo potřeba doplnit vrstvy podlahového polystyrenu EPS 100 z důvodu srovnání výšky podlahy v celé ploše a zakrytí technologických rozvodů.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny	
	35 816,96				35 816,96	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				NE	
	Dopad do konečného termínu:				NE	
Vyhotožil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.			datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.			jméno:	Martin Michálek
	dne:				podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	Jiří Písačka
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !


Přílohy:
Rozpočet změny

Zakazka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XII Nabídka 4-2024 vícepráce MŠ
STAVMONT s.r.o. - Izolace podlah, dorovnání výšek

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	28372308	m2	131,680	159,00 Kč	20 937,12 Kč	
2	713121111	m2	131,680	113,00 Kč	14 879,84 Kč	89
3						
	CELKEM				35 816,96 Kč	
	Celkem rozdíl 35 816,96,- Kč					

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.




Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.				13	verze:	1
Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023		Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov			IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.			IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	X	Odkladná změna		Změna malého rozsahu	
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	X	Projektant	
Název změnového listu:	SDK podhled v učebně chemie					
Objekt:						
Důvod a popis uplatňované změny:	V důsledku provádění rozsáhlých statických úprav stropů nad 3.NP došlo k poškození již tak dost zvětralé omítky v učebně chemie. Z důvodu bezpečného provozu v této učebně bylo třeba provést zde SDK podhled.					
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:						
Dopad do vydaných povolení	NE					
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO					
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce		méněpráce		celkový dopad do ceny	
	70 421,50				70 421,50	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:				NE	
	Dopad do konečného termínu:				NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.			datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.				
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 271287913, DIČ: CZ2500251124			jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:				podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.			jméno:	Martin Michálek
	dne:				podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí				jméno:	Jiří Písačka
	dne:				podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XIII Nabídka 4-2024 vícepráce MS
STAVMONT s.r.o. -SDIK pohled učebna chemie 3.NP, navíc oproti rozpočtu po montáži stropní konstrukce

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	763131441 Podhled ze sádrokartonových desek dvourávně zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 1 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120, včetně malby	m2	63,500	1 109,00 Kč	70 421,50 Kč	170
	CELKEM				70 421,50 Kč	

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2943/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

14

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov	IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.	IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna ☒ Odkladná změna ☐	Změna malého rozsahu ☐		
Navrhovatel změny:	Investor: ☐ Zhotovitel ☒	Projektant ☐		
Název změnového listu:	Oprava zatékání do stávající střechy při hřebeni			
Objekt:				
Důvod a popis uplatňované změny:	Bylo třeba provést opravy na současné skládané krytině na několika místech při hřebeni, kde docházelo k zatékání.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce 7 571,00	méněpráce	celkový dopad do ceny 7 571,00	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE	
	Dopad do konečného termínu:		NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.	datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.		
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring F.V. Mareše 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71867673, DIČ: CZ750025434	jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.	jméno:	Martin Michálek
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Jiří Písačka
	dne:		podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !


Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XIV Nabídka 4-2024 vícepráce MIS
STAVMONT s.r.o. - Zatékání střešní konstrukcí

Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	HZS2491 Oprava zatékání v místě hřebene střechy, včetně potřebného spojovacího materiálu a plošiny - Hodinové zúčtovací sazby profeseí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	28,041	270,00 Kč	7 571,00 Kč	pol. č. 308
2						
	CELKEM				7 571,00 Kč	
Celkem rozdíl 7 571,- Kč						

Vypracoval: Bc. Martin Schytíl, DiS.

MIS STAVMONT s.r.o.


Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senohrabská 2043/10, Praha 4
IČ: 42567980

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

15

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:		
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna	☐
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒
Název změnového listu:	Úprava a doplnění elektroinstalace			
Objekt:				
Důvod a popis uplatňované změny:	Vzhledem ke značnému časovému odstupu od zadání a vyhotovení PD do doby realizace bylo třeba celou elektroinstalaci upravit tak, aby odpovídala novým požadavkům na technické vybavení učeben a především splňovala nové technické normy a podmínky hygieny na intenzitu osvětlení.			
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:				
Dopad do vydaných povolení	NE			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO			
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny	
	979 489,00	-291 064,00	688 425,00	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:		NE	
	Dopad do konečného termínu:		NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.	datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.		979489
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projektování a inženýring F.V. Mářeš 2056, 256 01 Benešov Tel: 608 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz IČ: 71267573, DIČ: CZ7509251134	jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:		podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.	jméno:	Martin Michálek
	dne:		podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí		jméno:	Jiří Písačka
	dne:		podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

1	Datová zásuvka 2xRJ 45 Cat.6	ks	14	544,00	7 616,00
2	Osazení datové zásuvky	ks	14	155,00	2 170,00
3	Telefonní zásuvka	ks	2	317,00	634,00
4	Zásuvka TV-R	ks	7	362,00	2 534,00
5	Přístrojová krabice	ks	45	46,00	2 070,00
6	Protahovací krabice KO	ks	14	79,00	1 106,00
7	Krabice KT 250	ks	2	466,00	932,00
8	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	170	35,00	5 950,00
9	Kabel UTP 4x2 (telefon) CAT5E U/UTP PVC SOL	m	60	43,00	2 580,00
10	Vodič BELDEN H125, 75 ohmů TWR	m	110	38,00	4 180,00
11	Kabel FTP Cat.5e	m	230	38,50	8 855,00
12	Vodič CY 1,5mm2 v trubce	m	490	32,00	15 680,00
13	Ukončení kabelů	ks	75	25,00	1 875,00
14	Ukončení vodiče	ks	110	25,00	2 750,00
15	Krabicová svorka	ks	210	14,00	2 940,00
16	Trubka pod omítkou 16 mm	m	110	51,00	5 610,00
17	Trubka 23 mm pod omítkou	m	105	56,00	5 880,00
18	Trubka pod omítkou 29 mm 19	m	70	67,00	4 690,00
19	Školní zvonek	ks	6	2 309,00	13 854,00
20	Ústředna EZS	ks	1	19 628,00	19 628,00
21	Koncentrátor	ks	4	2 844,00	11 376,00
22	Prostorové dílo EZS	ks	9	1 205,00	10 845,00
23	Skříň RACK 24 portů + navýšení kapacity	ks	1	23 120,00	23 120,00
24	Rozvaděč TV-R včetně vybavení	ks	1	7 055,00	7 055,00
25	Demontáž, pomocné práce	hod	20	450,00	9 000,00
26	Průraz zdíkem tl 35 cm	ks	10	80,00	800,00
27	Drážka ve zdivu včetně začistění	m	40	160,00	6 400,00
28	Přeložka stávající sítě včetně stožáru a anteny	ks	1	3 870,00	3 870,00

Celkem slaboproud

184 000,00

ks	21	544,00	11 424,00
ks	21	155,00	3 255,00
ks	-2	317,00	-634,00
ks	-7	362,00	-2 534,00
ks			
ks			
m	-170	35,00	-5 950,00
m	2380	43,00	102 340,00
m			
m			
m	-490	32,00	-15 680,00
ks			
ks			
ks			
m			
m			
m			
ks			
ks			
ks			
ks	-1	19 628,00	-19 628,00
ks	-4	2 844,00	-11 376,00
ks	-9	1 205,00	-10 845,00
ks	1	16 340,00	16 340,00
ks	-1	7 055,00	-7 055,00
hod			
ks			
m			
ks			

59 657,00

2.4 Položky ve výkazu výměr neobsažené

Výpis materiálu a montážních prací

1	1-CYKY-J 3x 70+50				
2	1-CYKY-J 5x 25				
3	CYKY-O 3x1,5				
4	CYKY-J 5X 6				
5	CYKY-J 5x 10				
6	Vodič CY 6 zž.				
7	PRAFlaDur-J 3x 1,5 P60-R				
8	KF 09050 BB Trubka dvouplášťová Kopoflex				
9	Trubka tuhá RML/T-16 350N sv.šedá				
10	Krabice KUL 68-45/LD-NA sádrokartonová				
11	Krabice KPL 64-50/2LD přístrojová sádrokartonová				
12	Kabely HDIM				
13	Krabice KPL 64-50/4LD-NA přístroj. sádrokartonová				
14	Svitidla				
15	MODUS AREL 5000, 2x LED, 1500mm, mřížka AL mat				
16	MODUS DON 1500, 775mm, bílý reflektor s optikou				
17	MODUS DON 2500, 1355mm, bílý reflektor s optikou				
18	MODUS TOP 4000, 1415mm, asymetrická optika				
19	MODUS KX 5000, 1500mm, přisazené, LED 840				
20	MODUS BR5B 4x12, 285mm, kryt opál, LED 840				
21	MODUS BR5B 4x12, 285mm, kryt opál, s čidlem				
22	LOVATO II uni optika, 3W LED 350, nouzové bílé				
23	EXIT 1W LED BASIC IP65, nouzové bílé s praporkem				
24	MODUS VLO 7000, 1500mm LED840				
25	Rozvaděč RP1 počítačová učebna				
26	Rozvaděč RP1 komplet				
27	Žlaby a podlahové krabice				
28	Žlab PK 160x65				
29	Marsový žlab 100x125 + víko vč. ukotvení				
30	Podlahové krabice				
31	Revize včetně měření osvětlení				
32	Podružný materiál				
VRN -3	VRN - dopravy, zařízení staveniště včetně tvorby PD				

Celkem položky neobsažené ve výkazu výměr

653 451,00

	vícepráce								979 489,00
	méněpráce								291 064,00
	Celkem ZL								688 425,00

Vypracoval: Bc. Martin Schytil, DiS.

Martin Šichálek
stavební inženýr a činnost
Senohrabská 148, 1. Praha 4
IČ: 6167000

Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č.

16

verze:

1

Číslo SoD:	SoD ze dne 23.05.2023	Číslo SoD objednatele:			
Objednatel:	Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov		IČO	00231401	
Zhotovitel:	MS Stavmont s.r.o.		IČO	28160240	
Druh změny	Neodkladná změna	☒	Odkladná změna		Změna malého rozsahu
Navrhovatel změny:	Investor:		Zhotovitel	☒	Projektant
Název změnového listu:	Osazení oken stínící technikou (žaluzie, rolety)				
Objekt:					
Důvod a popis uplatňované změny:	Osazení oken žaluziemi resp. roletami je požadavek krajské hygienické stanice pro vydání kolaudačního souhlasu.				
Dokumentace / číslo projektové instrukce příloha ZL:					
Dopad do vydaných povolení	NE				
Cenová kalkulace / příloha ZL:	ANO				
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	vícepráce	méněpráce	celkový dopad do ceny		
	291 480,00		291 480,00		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:			NE	
	Dopad do konečného termínu:			NE	
Vyhotovil:	Jméno + podpis	Bc. Martin Schytil, DiS.		datum vydání ZL:	
	název firmy	MS Stavmont, s.r.o.			
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí	Ing. Martin Bursík, Ph.D. projekce a inženýring EV. Marešů 2056, 256 01 Benešov Tel: 606 473 896, e-mail: bursik.m@email.cz		jméno:	Ing. Martin Bursík
	dne:			podpis:	
Vyjádření TDS věcná a cenová kontrola	souhlasí / nesouhlasí	TDS souhlasí s výměrami a jednotkovými cenami v jednotlivých položkách. Navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.		jméno:	Martin Michálek
	dne:			podpis:	
Vyjádření zástupce objednatele:	souhlasí / nesouhlasí			jméno:	Jiří Písačka
	dne:			podpis:	

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Přílohy:
Rozpočet změny

Zakázka: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov ZL-č. XVI Nabídka 6/2024 vícepráce M5 STAVMONT s.r.o. - Lamelové žaluzie střešních oken, doplnění dle požadavku hygieny

	Kód		j.	počet j.	j. cena	cena celkem	Položka rozpočtu
1	786622211RT2	Lamelová žaluzie ZJA M 074/140 R4R7 WJ01 včetně dodávky a montáže	ks	76,000	3 280,00 Kč	249 280,00 Kč	
2	786622211RT2	Roleta ZJA M 074/118 R4R7 WJ01 včetně dodávky a montáže	ks	4,000	3 080,00 Kč	12 320,00 Kč	
3	786622211RT2	Lamelová žaluzie ZJA M 054/078 R4R7 WJ01 včetně dodávky a montáže	ks	12,000	2 490,00 Kč	29 880,00 Kč	
		CELKEM				291 480,00 Kč	
		Celkem rozdíl 291 480,- Kč					

Vypracoval: Bc. Martin Schytíl, Dis.



Martin Michálek
stavební a inženýrská činnost
Senomábská 2043/10, Praha 4
IČ: 43667980