

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke smlouvě o dílo č. 2410625 ze dne 24.04.2024

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Benešov
sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Stavební firma Petr Šitner
se sídlem: Krusičany 54, Týnec nad Sázavou
zastoupený: Petrem Šitnerem
IČO: 713 79 851
DIČ: CZ8311230180
Bankovní spojení: ČS a.s.
číslo účtu: 3068167329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2024 smlouvu o dílo č. 2410625 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební úpravy obvodového pláště Bezručova č. p. 1269 a 1271, Benešov“. Dílo bylo vymezeno nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“).
- 2) Vysoutěžený dodavatel díla objednal po podpisu Smlouvy okenní prvky u výrobce, ale z důvodu dlouhé dodací lhůty došlo k posunutí předání staveniště až na 22.07.2024 a proto požádal objednatele o posunutí termínu dokončení a předání celého díla **do 30.09.2024**.
- 3) Na základě výše uvedeného je nepochybné, že se jedná o změnu závazku podle 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

III. Změny ustanovení Smlouvy

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Va

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- zahájení plnění zakázky: ode dne účinnosti smlouvy a následné výzvě k předání staveniště
 - ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: **do 30.09.2024**
 - vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších novelizací a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 04. 09. 2024

V Benešově dne 04. 09. 2024

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města Benešov



.....
Petr Šitner