

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 22.03.2024 mezi:

Objednatel: **Město Benešov**
Se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČO: 00231401
Zastoupený: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Hlavnička – starosta
Ing. Roman Tichovský – místostarosta
Ing. Alena Pokorná – vedoucí – Odbor rozvoje a investic
Ing. Miroslav Makovička – investiční technik – Odbor rozvoje a investic

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **VCES a.s.**
Se sídlem: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 267 46 573
DIČ: CZ26746573
Zastoupený: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony Ch. J. De Busschere, místopředseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 636600247/0100
Telefon: +420 226 056 506
E-mail: vces@vces.cz

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony Ch. J. De Busschere, místopředseda představenstva

Technických: Tomáš Kavalír, stavbyvedoucí

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Preambule

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.03.2024 na provedení veřejné zakázky s názvem „**Výstavba budovy pro potřeby školy / školských zařízení v ulici Dukelská – Design and Build**“, je uzavírán na základě dohody smluvních stran a v souladu se Smlouvou

(viz. především ujednání bodů 13.1, 13.4 Smlouvy) a v souladu s požadavky § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, z důvodu zadavatelem objektivně nepředvídatelných okolností (potřeba delšího času k poskytnutí nutné součinnosti ze strany architekta jako autora studie, architektonického návrhu pro zadání projektu zhotoviteli, tj. zpracování a předání nezbytných podkladů zhotoviteli za účelem provádění díla, resp. zpracování vizualizace), které vedou k nutnosti prodloužit jeden ze smluvních milníků, viz. níže Předmět dodatku č. 1.

Dále si tímto dodatkem č. 1 smluvní strany potvrzují, že záměna poddodavatele zhotovitele, kterým byla prokazována část technické kvalifikace, proběhla v souladu s touto smlouvou, a to postupem dle odst. 4.3. čl. IV Provádění díla smlouvy.

I.

Předmět Dodatku č. 1

1.1. *Ustanovení čl. III Termíny plnění, odst. 3.1.1, který původně zněl takto:*

„3.1.1. Lhůta pro zpracování 3D vizualizace činí 6 měsíců od uzavření smlouvy o dílo“

se nově nahrazuje následujícím zněním:

„3.1.1. Lhůta pro zpracování 3D vizualizace: do 30.11.2024“

Ostatní termíny plnění uvedené v odst. 3.1.2., 3.1.3. a 3.1.4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

1.2. Smluvní strany výslovně potvrzují, že postupem dle bodu 4.3 čl. IV Provádění díla této smlouvy došlo k nahrazení poddodavatele zhotovitele prokazujícího v zadávacím řízení část kvalifikace zhotovitele, konkrétně došlo k záměně projektanta zhotovitele, přičemž původního poddodavatele JIKA-CZ s.r.o, se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25917234 nahradil poddodavatel CODE spol. s.r.o., se sídlem Na Vrtálně 84, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 49286960.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

2.1. Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.

2.2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2.3. Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Benešov usnesením č. 978-23/2024/RM ze dne 27.11.2024.

- 2.4. Účastníci této smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 výslovně prohlašují, že si tento dodatek č.1. přečetli, s jeho zněním souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy/elektronické podpisy.

V Benešově dne viz. *elektronický podpis*

V Praze dne viz. *elektronický podpis*

objednatel:
Město Benešov
Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta

zhotovitel: **VCES a.s.**
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva

zhotovitel: **VCES a.s.**
Anthony Ch. J. De Busschere
místopředseda představenstva